

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
na provedení prací pro akci**

**„KPÚ Čeladná“**

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY:**

**1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství**

**Pozemkový úřad Frýdek-Místek**

zastoupená ředitelkou

Ing. Hanou Konvičnou

Zástupce pro věci technické:

Adresa:

ul. 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IC:

00020478

(dále jen „objednatel“)

a

**2. AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Zastoupen:

Ing. Luděkem Stříteckým, jednatelem

Adresa:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno – Lesná

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IC / DIČ:

41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I**

**Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čeladná (dále jen KPÚ Čeladná) je:
  - změna termínu plnění částí 1d Stanovení obvodu upravovaného území a 1f Zpracování soupisu nároků vlastníků
  - změna termínu plnění dodatečných služeb dle dodatku č. 1, a to zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., včetně vytyčení pozemků a stabilizace lomových bodů a vyšetření lesních parcel
  - upřesnění počtu měrných jednotek části 1d Stanovení obvodu upravovaného území

- rozšíření obvodu KPÚ Čeladná o pozemky parc. č. 2041, 3457/1, 3457/3 a 3526 v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem a o pozemek parc. č. 4450 v k. ú. Ostravice 1 z důvodu odstranění spólných hranic vodních toků na hranici mezi k. ú. Čeladná – Kunčice pod Ondřejníkem a mezi k. ú. Čeladná – Ostravice 1.
2. Doba plnění se na základě odůvodnění uvedeného v žádostech zhotovitele ze dne 23.6.2010 mění takto:
- termín plnění části
    - 1d Stanovení obvodu upravovaného území 26. 07. 2010
    - 1f Zpracování soupisu nároků vlastníků 29. 10. 2010
  - termín plnění dodatečných služeb
    - zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., včetně vytyčení pozemků a stabilizace lomových bodů 29. 10. 2010
    - vyšetření lesních parcel 26. 11. 2010
3. Podle záznamu o změně rozsahu prací ze dne 23. 6. 2010, který je přílohou tohoto dodatku, se počet měrných jednotek části 1d Stanovení obvodu upravovaného území upřesňuje následovně:
- vyšetření obvodu upravovaného území, vč. ZPMZ a geometrických plánů předpokládaný počet 535 MJ se snižuje na 528
  - stabilizace plast. nebo kamennou značkou předpokládaný počet 2130 MJ se snižuje na 721
4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

### **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 23. 6. 2010  
Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne: 23. 6. 2010  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Hana Konvičná  
ředitelka pozemkového úřadu

.....  
Ing. Luděk Střítecký, jednatel