

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 9. 2019

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. POPOVICE U PŘEROVA

Smluvní strany:

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Mgr. Vítězslav Pešl, Ing. Alžběta Šamánková
Adresa pobočky:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bc. Vladimír Svoboda
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB a.s.
Číslo účtu:	20001-15937031/2019
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 63800 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČI. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je **změna termínů dokončení** níže uvedených dílčích částí díla a hlavního celku:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 10. 2020	31.1.2021
3.4.	Přípravné práce	30. 10. 2020	31. 1. 2021
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.4.2021	31.7.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.4.2021	31.7.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.4.2021	31.7.2021
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 4. 2021	31. 7. 2021

Odůvodnění:

Výše uvedené změny termínů jsou nutné z důvodu omezení některých činností SPÚ, KP v Přerově a zpracovatele v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu pandemie způsobenou virovou nákazou Covid 19.

Nové termíny jsou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 723-2019-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004007 a č. zhotovitele: 106-3081-019, uzavřená dne 30. 9. 2019, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 17. 8. 2020 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za objednatele č.1:

V Olomouci dne 29.10.2020

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:

V Brně dne 29.10.2020

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký,

jednatel

Za objednatele č.2:

V Brně dne 25.11.2020

.....
Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SoD - KoPÚ v k.ú. Popovice u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	31.3.2020
	Revize PPBP	bod	14	800	11 200	31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	109	750	81 750	31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	77	2 200	169 400	31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	109	700	76 300	31.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	108	700	75 600	31.1.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					424 250	31.1.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	108	1 400	151 200	31.7.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	900	13 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 200	18 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 500	22 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	108	1 000	108 000	31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					333 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	108	700	75 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					75 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	424 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	333 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	75 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	833 050 Kč
DPH 21% v Kč	174 941 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 007 991 Kč

V Olomouci dne 29.10.2020

V Brně dne 29.10.2020

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

V Brně dne 25.11.2020

Za objednatele č. 2:

.....
 Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.