

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na provedení prací pro akci**

„KPÚ Čeladná“

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Frýdek-Místek

zastoupená ředitelkou

Ing. Hanou Konvičnou

Zástupce pro věci technické:

Adresa:

ul. 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IC:

00020478

(dále jen „objednatel“)

a

2. AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Zastoupen:

Ing. Luděkem Stříteckým, jednatelem

Adresa:

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno – Lesná

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IC / DIČ:

41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čeladná (dále jen KPÚ Čeladná) je:
 - upřesnění počtu měrných jednotek části 2a Zpracování plánu společných zařízení
 - upřesnění počtu měrných jednotek části 2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
 - upřesnění počtu měrných jednotek části 3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, GP
 - změna termínu plnění části 2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

2. Podle protokolu z jednání o změně rozsahu prací a o změně termínu plnění ze dne.5.9.2011, který je přílohou tohoto dodatku, se počet měrných jednotek upřesňuje následovně:
 - 2a Zpracování plánu společných zařízení
předpokládaný počet 1410 MJ se snižuje na 1395
 - 2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
předpokládaný počet 1410 MJ se snižuje na 1343
 - 3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, GP
předpokládaný počet 1410 MJ se snižuje na 1395
3. Doba plnění se na základě odůvodnění uvedeného v protokolu z jednání o změně rozsahu prací a o změně termínu plnění ze dne 5.9.2011 mění takto:
 - 2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků **20. 10. 2011**
4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 5.9.2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka pozemkového úřadu

.....
Ing. Luděk Střítecký, jednatel