

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo č. 1461-2016-508101 uzavřené dne 2.11.2016 (dále jen
„Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Anna Havlíková, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	727 956 725
E-mail :	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	
Reprezentant sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Praha 10, Plukovníka Mraze 1425/1, PSČ 102 00
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Člen sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Zastoupen:	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 03. 08. 2016, Ing. Janem Nedomou, jednatelem společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	1. Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 2. Ing. Jan Nedoma, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	1. XXX 2. XXX
Telefon:	1. XXX 2. XXX
E-mail :	1. XXX 2. XXX

ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. U Městského soudu v Praha, oddíl C, vložka 87873 2. U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Blankartice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Blankartice.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem Dodatku č.7 Smlouvy o dílo je změna termínů ukončení části 3.3. (Mapové dílo), resp. prodloužení termínu ukončení dílčí části ze 3 na 5 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí. Změna termínu tedy činí 2 měsíce. Důvodem pro prodloužení termínu etapy je prodlení na straně Katastrálního úřadu v souvislosti s opatřeními kvůli šíření Covid-19 a zápisy předchozích KoPÚ.
2. Ke změně dochází v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1: termín ukončení části 3.3. Mapové dílo se mění z „do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí“ na „do 5 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí“.
3. Předmětem Dodatku č. 7 je dále změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj. PhDr. Ing. Mgr. Oldřicha Valhu, MBA nahrazuje Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1-6 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1461-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Blankartice“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 2. 12. 2020

V Praze dne 2. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník s.r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Blankartice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	650	6 500	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 250	6 250	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	455	550	250 250	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	59	1 050	61 950	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	150	1 050	157 500	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 500	0	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	455	450	204 750	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	455	460	209 300	15. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					896 500	15.4.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	455	460	209 300	31. 5. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	26	800	20 800	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	37	900	33 300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	455	460	209 300	15.2.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					482 700	
3.3	Mapové dílo	ha	455	480	218 400	do 5 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					218 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	500	125 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					125 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	896 500 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	482 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	218 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	125 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 722 600 Kč
DPH 21% v Kč	361 746 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 084 346 Kč

V Teplících dne 2. 12. 2020

V Praze dne 2. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer,
 zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Zbyněk Řezník, jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.