

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+ 420 727 956 765
E-mail :	i.zdvorakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení s názvem „AGROPROJEKT PSO – VÚMOP“
Reprezentant sdružení:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupen :	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel Ing. Radim Carda, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon :	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS :	784cctd
Bankovní spojení :	ČSOB, a.s.
Číslo účtu :	372520453/0300
IČO :	416 01 483
DIČ :	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

Člen sdružení :	VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i.
Sídlo :	Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
Zastoupen :	Doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat :	XXXXXXXXXXXXX
Telefon :	XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX
IČO :	00027049
DIČ :	CZ00027049
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 7 je rozdělení fakturace Návrhových prací za dílčí části plnění smlouvy o dílo.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je, že pro onemocnění COVID-19 u zaměstnanců zhotovitele, není možné předložit k akceptačnímu řízení téměř dokončené dílčí části návrhových prací.

Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 420183/2020, ze dne 18. 11. 2020 a stanoviska Odboru pozemkových úprav č.j. SPÚ 434828/2020, ze dne 30. 11. 2020, objednatel souhlasí s rozdělením fakturace Návrhových prací uvedených dílčích částí.

Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat.

Tímto dodatkem se doplňuje Článek VII. odst. 7.2. SoD, takto:

„Fakturace za Návrhové práce bude rozdělena na dvě části.

1. část – dílčí část 3.5.i.a) ve výši 100 % částky 75 600 Kč bez DPH,
 - dílčí část 3.5.i.c) ve výši 100 % částky 260 000 Kč bez DPH,
 - dílčí část 3.5.1. ve výši 60 % z částky 572 000 Kč bez DPH, tj. 343 200 Kč bez DPH. Celkem bez DPH 678 800 Kč, tj. 821 348 Kč s DPH.
2. část – dílčí část 3.5.1. ve výši 40 % z částky 572 000 Kč bez DPH, tj. 228 800 Kč bez DPH, tj. 276 848 Kč s DPH.“

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 6 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 07.12.2020

V Brně dne 03.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 7 – KoPÚ v k. ú. Vražkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	800	13 600	03.07.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	695	950	660 250	03.07.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 200	24 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	259	2 500	647 500	03.07.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	03.07.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	715	650	464 750	03.07.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	600	429 000	30.07.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 241 600	30.07.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % ceny bez DPH celkem)	ha	715	800	343 200	31.3.2021
	Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % ceny bez DPH celkem)				228 800	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	1 200	75 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	161	1 100	177 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	20 000	260 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	715	1 200	858 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 982 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	715	500	357 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					357 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	1 800	540 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					540 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 241 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 982 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	357 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	540 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 121 800 Kč
DPH 21% v Kč	1 075 578 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 197 378 Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Teplicích dne 07.12.2020

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

V Brně dne 03.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

jednatel