

Číslo smlouvy u objednatele: 587/4-2017-520204
Číslo smlouvy u zhotovitele: 17/17
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Louka u Jemnice

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	ředitelkou KPÚ Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Kuchařová
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	727 957 293
E-mail :	m.kucharova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 29. 5. 2017 a dodatku č. 1 – 3 je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Louka u Jemnice. Dodatek č. 4 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XII., bodem XII.3 této smlouvy o dílo, kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem se mění článek V. – Základní podmínky předání a převzetí díla, bod V.1. smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění u fakturačního celku

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín do 28. 2. 2021 se nahrazuje novým termínem do 30. 06. 2021

Odůvodnění změny termínu:

Změna termínu plnění byla zapříčiněna vyhlášením nouzového režimu SPÚ. Návrh nového uspořádání pozemků k projednání byl provedený korespondenční formou na základě požadavků stanovených vlastníky při nárocích a následně pomocí elektronické a telefonické komunikace. Tato první varianta návrhu byla k projednání připravena 15. 10. 2020. První jednání s vlastníky se mělo uskutečnit první týden v listopadu 2020. S ohledem na zajištění bezpečnosti zdraví vlastníků, pracovníků pozemkového úřadu a zaměstnanců zhotovitele bylo od presenčního projednání návrhu ustoupeno a to do doby ukončení nouzového stavu. Bez projednání současné varianty návrhu nelze postupovat dále v projekčních pracích a v odsouhlasení návrhu vlastníky.

3.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 4. Příloha č. 4 nahrazuje přílohu č. 3 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Celková cena díla 3 086 500,-- Kč bez DPH; cena vč. 21% DPH 3 734 665,-- Kč.

V Jihlavě 9. 12. 2020

V Praze 3. 12. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Petr Kubů, jednatel
AGROPLAN spol. s r. o.

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 000	16 000	31.3. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	5 000	15 000	31.3. 2019
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ mimo trvalé porosty	ha	257	1 000	257 000	31.3. 2019
	Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ v trvalých porostech	ha	199	1 000	199 000	31.3. 2019
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	4000	352 000	31.3. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	234	2 250	526 500	31.3. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	456	400	182 400	31. 5. 2019
	Vodohospodářská studie	ha	456	400	182 400	31. 5. 2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	456	500	228 000	31. 7. 2019
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč						1 958 300

3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	1 100	334 400	31.3. 2020
3.2.1.1.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ³	ha	8	5 000	40 000	31.3. 2020
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	500	21 000	31.3. 2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	1 000	42 000	31.3. 2020
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	304	1 100	334 400	30.6. 2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH v Kč						801 800
3.3	Mapové dílo	ha	456	400	182 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhlášky č. 357/2013Sb.	100 bm	288	500	144 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 958 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	801 800 Kč
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH	182 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	144 000 Kč
Celková cena bez DPH	3 086 500 Kč
DPH	648 165 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 734 665 Kč

Za objednatele: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Za zhotovitele: Ing. Petr Kubů AGROPLAN spol. s r. o.