

DODATEK č. 4 smlouvy o dílo

uzavřené dne 11. 1. 2017

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Úsov-město

Smluvní strany :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Michal Würzler, referent Pobočky Šumperk
Adresa:	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.
První společník (vedoucí společník) :	“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto IČO : 64255611 DIČ : CZ64255611
Druhý společník:	GEODÉZIE CINDR s.r.o. Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová IČO: 02967723 DIČ: CZ02967723
Třetí společník :	Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc. Wolkerova alej 14a, 568 01 Svitavy IČO : 13553003 DIČ : CZ480326161
Na základě plné moci za společnost jedná :	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
ID DS:	gv6y8j4

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů ukončení** dílčích částí v rámci hlavního celku « Návrhové práce », a to takto :

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní	Nový termín plnění
3.2.	Návrhové práce		
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	do 4 měsíců od výzvy objednatele	17.4.2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	do 4 měsíců od výzvy objednatele	17.4.2021
3.2.1.2.	Podrobné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	do 4 měsíců od výzvy objednatele	17.4.2021
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	do 4 měsíců od výzvy objednatele	17.4.2021
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	do 9 měsíců od výzvy objednatele	do 7 měsíců od výzvy objednatele

Odůvodnění

Důvodem posunutí termínů výše uvedených dílčích částí jsou důsledky vývoje současné epidemiologické situace a v souvislosti s tím vyhlášených omezujících opatřeních vydaných vládou ČR a dále nestandardní až nesplnitelné požadavky dotčeného orgánu státní správy a sice orgánu ochrany přírody, kdy jeho kladné vyjádření k PSZ je podmínkou pokračování

v KoPÚ (§ 9 odst. 10 zákona). Posunutím uvedených termínů zůstane zachováno celkové plnění v roce 2021.

Objednatel shledal důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

ČI.III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 7-2017-521101, č. zhotovitele: 00160/17, uzavřená dne 11. 1. 2017, ve znění Dodatku č. 1 až č. 3, nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
5. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 14.12.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 09.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Úsov-město

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 900	28 500	30.04.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	25 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	668	745	497 660	30.01.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	1 500	3 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	172	2 368	407 296	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 250	2 250	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	670	300	201 000	30.1.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	670	200	134 000	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	670	450	301 500	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 625 206	30.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	670	520	348 400	17.4.2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	1 250	187 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	350	200	70 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	500	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	670	780	522 600	do 7 měsíců od výzvy objednatele
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ³⁾	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 150 500	
3.3	Mapové dílo	ha	670	325	217 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					217 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	1750	612500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					612 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 625 206
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 150 500
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	217 750
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	612 500
Celková cena bez DPH v Kč	3 605 956
DPH 21% v Kč	757 251
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 363 207

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

.....

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel