

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Polní cesta HC4c s IP17 v k. ú. Medlov u Uničova

Smluvní strany:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký
kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky
Olomouc

Adresa:

Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc

Tel.:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

+xxxxx, +xxxxx

+xxxxx

E-mail:

olomoucky.kraj@spucr.cz

olomouc.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Juraj Hirner, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva

oprávněni zastupovat na základě plné moci:

xxxxx, ekonom oblasti Střed o.z. Morava

xxxxx, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

xxxxx / -

Tel./fax:

E-mail:

xxxxx

ID DS:

8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx, vedoucí PJ Velká Bystřice

Tel./fax:

xxxxx / -

E-mail:

xxxxx

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

Číslo účtu: a.s.
5061885001/2700
IČO: 608387844
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl.I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 4., písm. c) a písm. d) smlouvy o dílo, a to dokončení stavebních prací a dokončení výsadby IP17.

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

	původní termín	nový termín
c. Termín dokončení stavebních prací:	31. 1. 2021	14. 5. 2021
d. Termín dokončení výsadby IP17:	31. 3. 2021	14. 5. 2021

Ostatní termíny zůstávají beze změn.

2. Předmětem dodatku, vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavebních prací je dále **změna způsobu úhrady** ceny uvedená v Čl. IV, odst. 3. smlouvy o dílo.

Původně sjednané znění čl. IV. Platební podmínky, odstavce 3. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

S ohledem na aktuální prostavěnost budou ke dni 30.11.2020 zhotovitelem vyúčtovány veškeré práce provedené k tomuto datu. Zbývající částku ceny díla (mimo následnou péči, která bude fakturována samostatně) objednatel uhradí zhotoviteli po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to na základě vystavené konečné faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejpozději do 4. 12. příslušného roku.

Následná tříletá péče o vysazenou zeleň bude fakturována 1 x ročně, nejpozději do 15.11. příslušného roku.

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu výše uvedených termínů jsou nevhodné klimatické podmínky v podzimních měsících roku 2020 s velice častými dešťovými srážkami, jejichž vlivem docházelo k častým přerušením stavebních prací.

Dále je důvodem druhá vlna pandemie COVID-19, jejímž vlivem došlo k omezení výrobních kapacit z důvodu nařízených karantén.

Z výše zmíněných důvodů a na základě aktuální situace na stavbě, kdy za nepříznivých klimatických podmínek není možné dodržovat technologické postupy, které jednotlivé stavební konstrukce vyžadují, bylo nutné přistoupit k výše uvedeným změnám.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. j. objednatele: 805-2020-521101, č. j. zhotovitele 841/NAVG/152/2020 nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 26.11.2020

V Olomouci dne 25.11.2020

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
xxxxx
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava
STRABAG a.s.

.....
xxxxx
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
STRABAG a.s.

