

#### DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. 13/2018/504203

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Rodová Iva, Pobočka Klatovy, adresa Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy email: <a href="mailto:i.rodova@spucr.cz">i.rodova@spucr.cz</a> tel.: +420 725 409 946
<b>Adresa:</b>	Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 850
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:plzensky.kraj@spucr.cz">plzensky.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
<b>Vedoucí účastník:</b>	GROMA PLAN s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Pavel Vostracký - jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Pavel Vostracký - jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx

E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	252 33 025
DIČ:	CZ 25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx
Další člen:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, jednatelka
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
IČO:	290 99 323
DIČ:	CZ 29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

dále jen „zhotovitel“

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 13/2018/504203 ze dne 9.7. 2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Myslovice**“.

## II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Myslovice**.“

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení jednotlivých částí díla a hlavních celků a to následovně:

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků. **Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 31.5. 2021.**

Termín dokončení a předání hlavního celku **3.4. Přípravné práce** se z původního termínu 28.2. 2021 mění na **termín do 31.5. 2021**, a to z důvodu uplatňovaných protiepidemických opatření, následkem čehož nebylo možné konat úvodní jednání.

Vzhledem k uvedenému nemůže dojít k další administraci této dílčí části, a proto budou termíny předání následujících dílčích částí a hlavního celku odpovídajícím způsobem posunuty.

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků	28.2. 2021	<b>31.5. 2021</b>
3.4. Přípravné práce	28.2. 2021	<b>31.5. 2021</b>

**U dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení, se nově stanovuje termín** na základě dohody smluvních stran **na den 31.5. 2022.**

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	28.2. 2022	<b>31.5. 2022</b>

**U dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání, se nově stanovuje termín** na základě dohody smluvních stran **na den 31.5. 2023.**

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	28.2. 2023	<b>31.5. 2023</b>

### **III. Odůvodnění změny**

3.1 V rámci realizovaných protiepidemických opatření proti šíření nemoci COVID 19 nemohlo být v rámci KoPÚ v k.ú. Myslovice konáno úvodní jednání a přestože zhotovitel v souladu s ustanovením citované SOD odevzdal dokumentaci k soupisu nároků s dvouměsíčním předstihem před konečným termínem odevzdání dílčí části 3.4.5., nemůže být uvedená dílčí část dále administrována a rovněž i další postup prací musí být časově posunut.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 13/2018/504203 ve znění dodatků č. 1 – 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 18. 01. 2021

Za objednatele:

V Plzni dne 17. 01. 2021

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Pavel Vostracký  
jednatel  
**GROMA PLAN s.r.o.**  
vedoucí člen

---

Ing. Helena Krausová  
jednatelka  
**POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**  
další člen

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 13/2018/504203 – KoPÚ Myslovice (dodatek č. 4)

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	5 000	5 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	193	400	77 200	30.7.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	4	400	1 600	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	18	1 000	18 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	1 000	70 000	28.2.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <u>měněpráce</u> (upravené v Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo)	100 bm	-5	1 000	-5 000	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <u>vícepráce</u> (upravené v Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo)	100 bm	1	1 000	1 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	1 000	14 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - <u>vícepráce</u> (upravené v dodatku č. 3 k SoD)	100 bm	4	1 000	4 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	197	100	19 700	31.8.2020
	Rozbor současného stavu - <u>vícepráce</u> (dodatek č. 3)	ha	1	100	100	
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	197	200	39 400	31.5.2021 (dodatek č. 4)
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 3)	ha	1	200	200	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč (dodatek č. 4)</b>					<b>245 200</b>	<b>31.5.2021 (dodatek č. 4)</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	197	2 000	394 000	31.5.2022 (dodatek č. 4)
	Vypracování plánu společných zařízení - <u>měněpráce</u> (dodatek č. 3)	ha	-2	2 000	-4 000	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	1 000	9 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	54	500	27 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	1 000	16 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	193	2 000	386 000	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - <u>vícepráce</u> (dodatek č. 3)	ha	2	2 000	4 000	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>872 000</b>	
3.6.	<b>Mapové dílo</b>	ha	197	1 600	315 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	<b>Mapové dílo - vícepráce (dodatek č. 3)</b>	ha	1	1 600	1 600	
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>316 800</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	245 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	872 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	316 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 434 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	301 140 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 735 140 Kč</b>

V Plzni dne 18. 01. 2021

V Plzni dne 17. 01. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Jiří Papež  
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Pavel Vostracký  
 jednatel GROMA PLAN s.r.o.  
 vedoucí člen

.....  
 Ing. Helena Krausová  
 jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
 další člen

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.