

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 130-2017-520205 ze dne 13.2.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – projekce reprezentant plnění závazku
Sídlo:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pacov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
IČO:	43820654
DIČ:	XXXXXXXXXX
ID DS:	ezcpkw8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.6, kterým se mění termín ukončení etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, smlouvy o dílo č. objednatele č. 130-2017-520205 ze dne 13.2.2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vír. Nový termín ukončení etapy 3.2.2. je stanoven: **„do 5-ti měsíců od zápisu směnné smlouvy do KN“**.

V průběhu projednávání návrhu umístění pozemků vlastníků LV č. 11 v k.ú. Vír požádal Státní pozemkový úřad o provedení směny pozemků v jeho vlastnictví za pozemky evidované na LV č. 10002 v k.ú. Najdek u Lodhérova. Směna pozemků je potřebná pro naplnění cílů pozemkových úprav v k.ú. Vír, kde je nedostatek pozemků pro PSZ. Pozemky získané provedenou směnou mezi k.ú. Vír a k.ú. Najdek u Lodhérova budou použity pro potřeby PSZ KoPÚ Vír. Protože nelze jednoznačně stanovit termín dokončení směny a zápis do KN ČR smluvní strany se dohodly na stanovení termínu ukončení etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona tak, jak uvedeno výše, a to do 5-ti měsíců od provedení zápisu do Katastru nemovitostí ČR.

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Jihlavě dne 20.1.2021

V Pelhřimově dne 19.1.2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

.....

Z a o b j e d n a t e l e

Z a z h o t o v i t e l e:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení

Příloha k dodatku č.6 SOD - KoPÚ Vír

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	1 500	28 500	31.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	172	600	103 200	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	160	700	112 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	205	2 700	553 500	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	34	2 700	91 800	
	Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona	100 bm	221	3 000	663 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	18	2 700	48 600	31.1.2021
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	332	200	66 400	30.11.2018
	Vodohospodářská studie	ha	540	150	81 000	30.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	332	400	132 800	31.8.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 890 800	31.8.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	332	600	199 200	30.4.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	10	1 000	10 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	3 000	15 000	30.4.2020
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	100	2 000	30.4.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	100	7 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	100	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	332	800	265 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					521 800	do 5-ti měsíců od zápisu směnné smlouvy do KN
3.3	Mapové dílo	ha	332	290	96 280	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					96 280	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	800	120 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 890 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	521 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	96 280 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 628 880 Kč
DPH 21% v Kč	552 065 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 180 945 Kč

V Jihlavě dne 20.1.2021

V Pelhřimově dne 19.1.2021

Za objednatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
 Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
 ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státního pozemkového úřadu

.....
 Ing. Jindřich Jíra
 reprezentant sdružení