

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sušice u Přerova

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov, Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	xxxxx, xxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.
Sídlo:	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupen:	Martinem Závorským
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Závorský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	<u>xxxxx</u>
ID DS:	3xv742d
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou
Číslo účtu:	1471924319/0800
IČO:	27493989

DIČ:	CZ27493989
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vložka 22333
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění u dílčích částí díla a hlavního celku Přípravné práce a změna osoby oprávněné jednat za zhotovitele** v technických záležitostech.

1. Změna termínů dokončení dílčích částí díla a hlavního celku Přípravné práce

	Hlavní celek / dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31. 1. 2021	31. 3. 2021
3.4.3	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	31. 1. 2021	31. 3. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	31. 3. 2021	31. 5. 2021
3.4.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 5. 2021	31. 7. 2021
3.4.	Přípravné práce	31. 5. 2021	31. 7. 2021

Odůvodnění

Důvodem změny termínů dokončení výše uvedených dílčích částí přípravných geodetických prací (3.4.3.) je odvolání jednoho z účastníků ke zjišťování průběhu hranic, kdy po dohodě s katastrálním úřadem a odvolatelem bylo navrženo nové zjišťování s termínem 12. 2. 2021. Dokumentaci k ZPH bude možné dokončit a odevzdat až po tomto termínu. Změna dalších smluvních termínů souvisí se zdržením předchozího termínu a dalším důvodem je zrušené úvodní jednání, které se mělo konat dne 7. 10. 2020, ale z důvodu nouzového stavu a s ním spojených nařízených hygienických opatření k zamezení šíření koronaviru nebylo možné ho svolat.

Na úvodním jednání se mj. volí sbor zástupců a bod k měření vzdálenosti pro účely zpracování vstupních nároků.

Změny jsou vyznačeny v příloze tohoto dodatku - položkovém výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

2. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za zhotovitele

V technických záležitostech bude zhotovitele dále zastupovat **xxxxx**, e- mail: xxxxx, tel. **xxxxx**.

Změna kontaktní osoby je z důvodu restrukturalizace firmy a zefektivnění výroby.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 831-2019-521101 a č. zhotovitele: PR-02/09/2019 uzavřená dne 30. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2020 nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 25. 1. 2021

V Ledči nad Sázavou 25. 1. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Martin Závrský
jednatel Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sušice u Přerova

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	31.3.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	17	3 500	59 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	388	500	194 000	30.4.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	700	32 900	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	82	700	57 400	30.11.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 000	340 000	31.3.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	2 000	12 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	435	380	165 300	31.5.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	435	380	165 300	31.7.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 031 400	31.7.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	435	1 210	526 350	28.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	600	39 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 800	90 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	800	32 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	435	540	234 900	31. 10. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					942 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	435	320	139 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					139 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 031 400	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					942 250	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					139 200	
Celková cena bez DPH v Kč					2 112 850	
DPH 21% v Kč					443 699	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 556 549	

V Olomouci dne 25. 1.2021

V Ledči nad Sázavou dne 25. 1.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Martin Závorský

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.