

**DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO****č. 421-2016-505101****(dále jen „Dodatek“)****uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslava Kheková vedoucí Pobočky Písek
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

<b>Zhotovitel</b>	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
<b>Reprezentnt sdružení:</b>	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Budovcova 2530, 397 01 Písek
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Plavec
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	u2u8efa
<b>Bankovní spojení:</b>	Oberbank AG
<b>Číslo účtu:</b>	7300002050/8040
<b>IČO:</b>	26042452
<b>DIČ:</b>	CZ26042452
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
<b>Člen sdružení:</b>	Ing. Josef Honz
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxx 387 42 Lnáře
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxx

Číslo účtu :	xxxxxxx
IČO:	48223981
DIČ:	xxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsán v obchodním rejstříku
Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 5. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jehnědno**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Vzhledem k opatřením vlády ČR, vyhlášení nouzového stavu a v důsledku epidemie COVID-19 došlo k omezení provozu zhotovitele a nebylo možné svolávat jednotlivé vlastníky pozemků k projednání návrhu KoPÚ. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se termín u etapy 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona posouvá z původního termínu „31. 1. 2021“ na nový termín „**30. 6. 2021**“.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

26.1.2021

Za zhotovitele:

21.1.2021

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**  
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

21.1.2021

21.1.2021

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

.....  
**Ing. Josef Honz**  
člen sdružení

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Jehnědno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ Jehnědno

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	30. 11. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	5 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	423	700	296 100	15. 12. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	167	2 400	400 800	15. 12. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	57	2 350	133 950	15. 12. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	415	250	103 750	30. 2. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	415	300	124 500	30. 4. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 098 100</b>	<b>30. 4. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	411	420	172 620	do 4 měsíců od předání výstupů z inženýrsko-geologického průzkumu
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	1 000	32 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	77	350	26 950	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	10 000	80 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	411	620	254 820	30. 6. 2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>586 390</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	415	420	174 300	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>174 300</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	10	1 200	12 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>12 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 098 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	586 390 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	174 300 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 870 790 Kč</b>
DPH 21% v Kč	392 866 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 263 656 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**  
jednatel společnosti GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

.....  
**Ing. Josef Honz**  
člen sdružení