

## **DODATEK č. 10**

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1276-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

### **„ Komplexní pozemkové úpravy Hostišovice“ (dále jen „KoPÚ“)**

#### **Mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný  
Adresa: Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice  
Tel./Fax: +420 727 966 747/+420 296 164 139  
E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **Sdružení AREA G:K: spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška**  
Účastník sdružení (reprezentant): **AREA G:K: spol. s.r.o.**  
sídlo: U Elektra 650, 198 00 Praha 9  
zastoupený: Milanem Novým, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx  
Tel: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
ID DS: jjem6ry  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 19-4040960207/0100  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143  
Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxx

Účastník sdružení: **Ing. Jan Hoška**  
sídlo: xxxxxxxx 377 01 Jindřichův Hradec  
zastoupený: Ing. Janem Hoškou  
Tel: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
IČ: 13498967  
DIČ: xxxxxxxx

## Čl. I – Úvodní ustanovení

Na kontrolním dnu konaném 20. 1. 2021 bylo konstatováno, že dle výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 9 měly být odevzdány v termínu 1. 2. 2021 fakturační celek 3.2.2 a v termínu 1. 3. 2021 „Návrhové práce celkem“. Při projednávání návrhu byla zjištěna potřeba doplnění některých přístupových cest, zejména v intravilánu obce. Tato potřeba si vyžádá jednak změnu obvodu řešených pozemků a jednak se projevil významný nedostatek půdy pro pokrytí těchto potřeb. Práce budou pokračovat tak, že na nejbližším jednání sboru zástupců budou tyto požadavky projednány a dále dojde k vyšetření ZPH v místě změny obvodu. S ohledem na výše uvedené nebude možné původně stanovený termín dodržet, proto bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení etapy 3.2.2.

## Čl. II – Předmět dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému je nutno posunout termíny odevzdání následujících etap a to takto:

Celky:	původní termín	nový termín
3.2.2.	1. 2. 2021	1. 8. 2021
Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.3.)	1. 3. 2021	1. 9. 2021

## Čl. III - Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 zůstávají nedotčena.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 10, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 10 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 10 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 10 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Z a o b j e d n a t e l e:

29.1.2020

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Z a z h o t o v i t e l e:

28.1.2020

.....  
Milan Nový  
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

27.1.2020

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí pobočky Strakonice

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ Hostišovice

## Příloha k dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hostišovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800	30.6.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	265	500	132 500	30.11.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	230	680	156 400	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	495	200	99 000	31.1.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	1 000	139 000	30.6.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	180	900	162 000	30.6.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	495	290	143 550	30.6.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					849 750	<b>30.6.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	495	300	148 500	30.10.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	800	22 400	30.10.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	15	3 500	52 500	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	500	36 000	30.10.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	64	250	16 000	30.10.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	250	4 500	30.10.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	302	400	120 800	1. 8. 2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					408 700	<b>1.9.2021</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	495	290	143 550	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					143 550	

<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	962	100	96 200	nejpozději do 1. 10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				96 200	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	849 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	408 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	143 550 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	96 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 498 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	314 622 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 812 822 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

.....  
Milan Nový  
reprezentant sdružení