

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace
Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava
(dále jen „smlouva“)

ze dne 5. 5. 2020

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Adresa:

Zastoupeným:

Realizující pobočka:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

Telefon / e-mail:

Adresa:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/ DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Pobočka Zlín

Ing. Mlada Augustinová,
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
+420 702 126 633 / l.holubec@spucr.cz

Ing. Vladimír Jedlička, referent pobočky
+420 727 957 186 / v.jedlicka@spucr.cz

Zarámí 88, 760 41 Zlín

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/ CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitelem

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ID DS:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C
vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

AGPOL s.r.o.

Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projektant

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

43-5130280277/0100

28597044 / CZ28597044

ydbjhuf

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 5. 5. 2020 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení a provedení stavby „Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava“ (dále jen „smlouva“) , ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel dne 22. 1. 2021 požádal o změnu termínu předání 2. části plnění. Žádost je odůvodněna průtahy řízení ze strany MěÚ Otrokovice a MěÚ Napajedla při vydávání příslušných povolení. Pobočka Zlín s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace **31. 7. 2020**

b) Stavební / vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) **31. 5. 2021**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 5. 5. 2020 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

.....
AGPOL s.r.o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve Zlíně dne 27. 1. 2021