

DODATEK Č. 5
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEOCENTRUM, spol. s r. o.
zeměměřická a projekční kancelář**
sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
zastoupený: Petr Liška, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení:
e-mail:
ID DS: 6ejp63k
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 47974460/CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl c, spis. zn. 5555

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Domoradovice“ je změna termínu u etapy činností

1.1. **3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**, posun termínu na **31.8.2021**

Výše uvedené změna je uvedena ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Posun termínu u výše uvedené etapy byl zapříčiněn nutností aktualizace PSZ kdy požadovaná změna zahrnovala zaměření polohopisu a výškopisu v lokalitě změny, vyhotovení projektu nového stavu PSZ, vyhotovení DTR prvků PSZ, následné předložení zastupitelstvu města Hradec nad Moravicí.

Z důvodu větší časové prodlevy od posledního jednání s vlastníky a vzhledem k dřívější nedůvěře velké části vlastníků bude zvýšená potřeba osobního projednávání návrhu i za účasti zástupce pobočky Opava.

Návrh termínů vychází z reálných kapacitních možností zhotovitele, časových nároků na projednání se všemi účastníky a také předpokladu odevzdání díla objednateli a za předpokladu ustálení situace okolo opatření v době pandemie COVID-19.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 5 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 02.02.2021

Za objednatele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

V Olomouci dne 28.01.2021

Za zhotovitele:

.....
Petr Liška
jednatel společnosti
GEOCENTRUM spol. s r. o.,
zeměměřická a projekční kancelář

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.5 - KoPÚ Domoradovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	248	700	173 600	31.12.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19	1 500	28 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	127	2 300	292 100	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	75	2 300	172 500	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	257	400	102 800	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	263	400	105 200	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					894 700	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	250	800	200 000	30.6.2019
3.2.1.B	Přeprocování částí plánu společných zařízení	ha	43	800	34 400	30.9.2020
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	1 000	35 000	30.6.2019
3.2.1.2.B	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	30.9.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	1 900	123 500	30.6.2019
3.2.1.3.B	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	7	1 900	13 300	30.9.2020
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	4 500	0	30.6.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	250	650	162 500	31.8.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					618 700	
3.3	Mapové dílo	ha	263	550	144 650	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 650	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	900	270000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					270000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	894 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	618 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 650 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	270 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 928 050 Kč	
DPH 21% v Kč	404 890,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 332 940,50 Kč	

V Ostravě dne 02.02.2021

V Olomouci dne 28.01.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Petr Liška
 jednatel společnosti
 GEOCENTRUM spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář