

## **DODATEK č. 8**

### **KE SMLouvĚ O DíLO na zpracování KoPÚ v k.ú. Ladná**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing.Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat :</b>	Ing. Mária Tisarová, úředně oprávněná osoba pověřená řízením KoPÚ
<b>Adresa:</b>	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 365
<b>E-mail :</b>	Breclav.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGERIS s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	RNDr. Josef Glos, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	zr6jqnz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	382293143/0300
<b>IČO:</b>	255 76 992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

### ČI. I.

Z důvodu dlouhého řešení problematiky duplicitního zápisu vlastnictví na listech vlastnictví č. 1360 a č. 1361 v k.ú. Ladná, která musí být odstraněna jako jedna z podmínek zpracování návrhu nového uspořádání pozemků a dále v souladu s usnesením vlády ČR, kterým byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s šířením koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a dalšími přijatými krizovými opatřeními, která znemožňují řádné plnění díla, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění dílčího fakturačního celku **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** z dosavadního termínu 31.03.2021 na nový termín plnění **do 30.11.2021.**

### ČI. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

### ČI. III.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

*Příloha k dodatku č. 8 - soupis činností*

V Břeclavi dne: 02.02.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Pavel Zajíček  
Vedoucí pobočky Břeclav

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.

Za správnost:

## Příloha k Dodatku č. 8 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Ladná

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	2 000	18000,00	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 200	17600,00	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	910	1 500	1365000,00	30.6.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	210	2 800	588000,00	31.1.2018
3.1.3.1.	Doplnění obvodu KoPÚ - změna obvodu KoPÚ následkem vyloučení pozemků dle §3 zák. 139/2002Sb., s jejichž řešením vlastníci nesouhlasí - zjišťování hranic pozemků v trvalých porostech na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	3 800	57000,00	31.5.2019
3.1.3.2.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona - příprava a terénní šetření	100 bm	24	3 800	91200,00	30.9.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	902	200	180400,00	30.4.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	902	600	541200,00	30.4.2018
3.1.6.	Dodatečný geometrický plán na vyřešení duplicitního vlastnictví	ks	1	46 200	46200,00	31.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>2904600,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	902	900	811800,00	29.11.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	800	28000,00	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	138	1 200	165600,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	902	1 100	992200,00	30.11.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	12 000	36000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2033600,00</b>	

3.3	Mapové dílo	ha	902	400	360800,00	do 5 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>360800,00</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	910	700	637000,00	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>637000,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	2 904 600,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 033 600,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	360 800,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	637 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 936 000,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 246 560,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>7 182 560,00 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.Pavel Zajíček, vedoucí pobočky

RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.