

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 151/2019,
číslo smlouvy objednatele: 583-2019-544101 ze dne 31. 7. 2019

„KoPÚ Nové Lhotice“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Šárka Pilařová, odborný referent Pobočky Chrudim
Tel.:	xxx
E-mail:	s.pilarova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený:	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČ:	15049248
DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, C 234

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Nové Lhotice je posun termínu fakturačních částí 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení vč. výškopisného zaměření a potřebných podélných profilů, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavního celku 3.4. Přípravné práce v souvislosti se stále trvajícím vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR a stanovenými opatřeními proti šíření COVIDU-19.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u dílčích částí a hlavního celku takto:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | - termín ukončení 31. 5. 2021 |
| 3.4. Přípravné práce | - termín ukončení 31. 5. 2021 |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. 3.5.i.a),
3.5.i.b) a 3.5.i.c) | - termín ukončení 31. 10. 2021 |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | - termín ukončení 31. 10. 2022. |

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 4.2.2021

V Pardubicích dne 26.1.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti