

č. smlouvy objednatele: 1481-2016-520202

č. zhotovitele: S 2617037

KoPÚ v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu

D O D A T E K č. 8

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 12. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

Adresa:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Janou Petřikovou, vedoucí pobočky

Ing. Jana Petřiková, vedoucí pobočky

Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod

+420 727957188

hbrod.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:

TKP geo s.r.o

Plánská 1854/6, České Budějovice 7,

370 07 České Budějovice

Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatelem

Ing. Robert Šinkner, MBA, jednatel

xxx

xxx

xxx

u7n38kc

ČSOB, a.s.

244858097/0300

24134295/CZ24134295

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 25734

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 12. 2016 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu“.

Čl. I.

Dne 21.1.2021 požádal zhotovitel na kontrolním dni o prodloužení termínu ukončení dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z 28.2.2021 na 31.7.2021, což zdůvodňuje stále trvajícím nouzovým stavem, resp. omezením působnosti ve skupině osob větší než 2.

Pobočka považuje důvody zhotovitele za vážné a opodstatněné, neboť mu zásadně ztěžují pokračovat v činnostech uvedených ve smlouvě o dílo. Pobočka bude respektovat vládní nařízení, aby neohrozila zdraví vlastníků a zástupců zhotovitele ve vztahu k projednávanému návrhu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází tedy k úpravě termínů ukončení následovně:

Dílčí FC 3.2.2.

Dosavadní termín	28.2.2021	Nový termín	31.7.2021
------------------	-----------	-------------	-----------

Termíny následujících fakturačních celků není třeba upravovat dodatkem, protože se odvíjejí od výzvy objednatele.

Změny termínů dílčích fakturačních celků jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. II.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č.4, č.5, č.6 a č.7 zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 12.2.2021

V Českých Budějovicích dne: 12.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Ing. Robert Šinkner, MBA

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

jednatel, ředitel

Státní pozemkový úřad

TKP geo s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

**Příloha č.1 – položkový výkaz činností k dodatku č.8 ke Smlouvě o dílo – Vypracování návrhu
KoPÚ Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	1200	38 400	31. 8. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 200	7 200	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	750	535 500	31. 12. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	800	61 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	318	1 200	381 600	31. 3. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	191	1 200	229 200	31. 3. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000	12 000	31. 3. 2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	791	450	355 950	31. 7. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	781	700	546 700	31. 7. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč					2 168 150	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	781	700	546 700	31. 7. 2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	700	28 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	700	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	741	900	666 900	31. 7. 2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč					1 289 600	

3.3.	Mapové dílo	ha	781	550	429 550	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					429 550	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	700	490 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					490 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	2 168 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	1 289 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	429 550 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	490 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 377 300 Kč
DPH 21% v Kč	919 233 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 296 533 Kč

V Havlíčkově Brodě dne: 12.2.2021

V Českých Budějovicích dne: 12.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Ing. Robert Šinkner, MBA

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

jednatel, ředitel

Státní pozemkový úřad

TKP geo s.r.o.