

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 753-2019-523101 ze dne 9. září 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. července 2020, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vilémovice u Macochy**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Hroznová 227/17, 603 00 Brno |
| Adresa: | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ JMK |
| Zastoupený: | Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ JMK |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko |
| V technických záležitostech oprávnění jednat: | Ing. Zdeněk Dinga, pracovník pobočky Blansko |
| Adresa: | Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko |
| Tel: | +420 727 956 796 |
| E-mail: | blansko.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | HRDLIČKA spol. s r.o. |
| Sídlo: | nám. 9. května 45, 266 01 Tetín |
| Zastoupený: | Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jaromír Prošek, prokurista společnosti |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxx, jednatel společnosti |
| Tel: | xxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxx |
| ID DS: | caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| IČO: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Z důvodu výskytu a šíření nového koronaviru SARS – CoV-2 (onemocnění COVID-19) vyhlásila vláda ČR v říjnu 2020 nouzový stav a opatření státu proti jeho šíření, tento stav trvá dosud. Zhotovitel byl nucen v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a opatřeními státu **omezit (zastavit) práce s přímou účastí vlastníků** pozemků a dotčených složek státní správy. Vzhledem k výše uvedeným nepředvídatelným a neovlivnitelným skutečnostem nemůže zhotovitel dokončit a objednateli předat dílčí část díla 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ.

Při řízení o pozemkových úpravách je nezbytné postupovat v souladu s časovou posloupností danou zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech, v plnění díla tedy není možné pokračovat, aniž by došlo k porušení procesního postupu, který je stanoven citovaným zákonem a správním řádem a bez negativního dopadu do práv účastníků řízení.

Smluvní strany se dohodly na **přerušení prací na díle** do doby ukončení či přiměřeného rozvolnění vládních opatření proti šíření COVID-19.

Po dobu přerušení prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel není v prodlení s předáním dotčené části díla a navazující částí díla 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Termíny dokončení a předání dotčené části díla a navazujících částí díla budou stanoveny dodatkem po zániků důvodu pro přerušení díla.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 16. 2. 2021

V Praze dne: 16. 2. 2021

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chvátlová

Položkový výkaz činností

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|---|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize a doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | | 0 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu | ha | 377 | 730 | 275 210 | 20.11.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 135 | 2 100 | 283 500 | bude stanoven po obnovení prací |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 377 | 350 | 131 950 | 20.11.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 377 | 450 | 169 650 | bude stanoven po obnovení prací |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) | | | | | 860 310 | bude stanoven po obnovení prací |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 377 | 1 100 | 414 700 | 31. 3. 2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 70 | 700 | 49 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 170 | 450 | 76 500 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 800 | 4 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 377 | 1 050 | 395 850 | 31. 10. 2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) | | | | | 960 050 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 377 | 380 | 143 260 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) | | | | | 143 260 | |
| Rekapitulace hlavních celků díla | | | | | | |
| 3.4. | Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | 860 310,00 | |
| 3.5. | Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | 960 050,00 | |
| 3.6. | Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | 143 260,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 963 620,00 | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 412 360,20 | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 2 375 980,20 | |