

DODATEK č. 6

smlouvy o dílo č. objednatele: 120-2017-521101 a č. zhotovitele: 501/2017,
uzavřené dne 06.02.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slatinky

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Ing. Lenka Šedková, odborný rada Pobočky Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETIKA s.r.o.
Sídlo:	Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
Zastoupen:	Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dušan Vystavěl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	hjt75qe
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank
Číslo účtu:	108909494/0600
IČO:	634 80 999
DIČ:	CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: (dále jen „zhotovitel“)	XXXXX

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení následující dílčí části:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 28.02.2021 na nový termín 31.10.2021

Odůvodnění:

Důvodem posunutí termínu jsou důsledky vývoje současné epidemiologické situace a v souvislosti s tím vyhlášených omezujících opatřeních vydaných vládou ČR. S ohledem na vyhlášení nouzového stavu není možné plnohodnotně projednávat jednotlivé varianty návrhu nového umístění pozemků s jednotlivými vlastníky. V řešeném území se navíc vyskytují původní řemenové parcely s rozdílnými bonitami.

Rovněž obec Slatinky si uvědomuje složitost situace a základě výše uvedeného předložila dne 1.2.2021 Pobožce Prostějov žádost o posunutí termínu návrhu nového uspořádání pozemků.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 120-2017-521101 a č. zhotovitele: 501/2017, uzavřená dne 06.02.2017, ve znění dodatku č. 1 až č. 5, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
- 2.4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18.02.2021

V Prostějově dne 12.02.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Slatinky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	900	4 500	08/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 450	21 750	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	385	500	192 500	08/2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	126	1 800	226 800	04/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	300	111 000	08/2018
	Studie odtokových poměrů	ha	693	100	69 300	08/2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	480	177 600	10/2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					803 450	11/2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	370	1 200	444 000	06/2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	68	600	40 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	600	42 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	370	1 200	444 000	10/2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 400	4 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 005 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	370	500	185 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					185 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	500	25 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					25 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	803 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 005 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	185 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 019 050 Kč
DPH 21% v Kč	424 001 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 443 051 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Dušan Vystavěl

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.