

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelka KPÚ pro
JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa: Kotleářská 931/53, 602 00 Brno
Tel. xxx - Ing. Grmela
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001 / 0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons),
předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, xxx
Tel.: xxx / xxx
E-mail: xxx
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100
IČO: 25567179
DIČ: CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 12.3. ze dne 25.10.2019 dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo č. obj. 949-2019-523101, č. zhot. Xs-009-2019-BIS (19.0082):

I.

Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující:

Osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech je Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK.

II.

V čl. I Předmět a účel smlouvy v odst. 1.1. dochází k opravě administrativní chyby v názvu veřejné zakázky z původního „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Biskopky na Moravě“ na správné „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Biskoupky na Moravě**“.

III.

U dílčích fakturačních částí **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a dále Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění termíny plnění z původních termínů 28.2.2021 na **nové termíny 30.6.2021**.

U dílčí fakturační části **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín plnění z původního termínu 31.7.2021 na **nový termín 31.10.2021**.

U hlavního fakturačního celku **Přípravné práce** celkem (3.4.1.-3.4.5.) se mění termín plnění z původního termínu 31.7.2021 na **nový termín 31.10.2021**.

Důvodem změny termínů je skutečnost, že v důsledku krizových opatření vlády, přijatých na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky bylo zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci KoPÚ přesunuto na listopad 2020. V rámci šetření hranic pozemků byly zjištěny značné nesoulady aktuálního stavu operátu katastru nemovitostí s hranicemi zaužívanými vlastníky a nepodařilo se vyšetřit celý obvod KoPÚ.

Dne 10.12.2020 proběhl na Pobočce Brno kontrolní den k upřesnění obvodu KoPÚ za účasti zástupců zhotovitele, Pobočky Brno, KP Brno-venkov a obce Biskoupky na Moravě. Po dohodě došlo k úpravě obvodu KoPÚ včetně řešení prostoru bývalé pískovny. Šetření hranic upraveného obvodu KoPÚ proběhlo dne 3.2.2021.

Náročnost prací a výše uvedené skutečnosti jsou opodstatněnými důvody pro změnu závazku ze smlouvy o dílo č. obj. 949-2019-523101, č. zhot. Xs-009-2019-BIS (19.0082) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Biskoupky na Moravě.

IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 2 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: č. 2 Položkový výkaz činností

V Brně dne: 18.2.2021

V Brně dne: 18.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Za správnost vyhotovení : Mgr. Robert Bílek

Příloha č. 2 k dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Biskoupky na Moravě - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0	0	0	x
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0	0	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	269	750	201 750	15.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	1 390	43 090	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0	0	0	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	258	1 000	258 000	30.4.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	2 350	387 750	30.6.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	90	1 600	144 000	30.6.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0	0	0	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	300	250	75 000	30.11.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	300	200	60 000	30.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	300	90 000	31.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 259 590	31.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	650	195 000	30.6.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	500	22 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	400	22 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	1 600	51 200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	292	750	219 000	31.1.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					529 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	300	350	105 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					105 000	31.3.2024

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 259 590,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	529 700,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	105 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 894 290,00 Kč
DPH 21% v Kč	397 800,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 292 090,90 Kč