

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Víceměřice

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Ing. Lenka Šedková, Pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	G+G KoPÚ Víceměřice
Zhotovitel – vedoucí společník, správce :	GEOS SILESIA s.r.o.
Sídlo:	Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava
Zastoupen:	Ing. Ivo Čevorou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	2ma3a4k
Bankovní spojení:	KB Opava
Číslo účtu:	43-6254360257/0100
IČO:	286 09 549
DIČ:	CZ28609549
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Ostrava, C34538
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

Zhotovitel – společník č. 2:	GEODING, spol. s r.o.
Sídlo:	Na Pankráci 1597/76, 140 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora, dle plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	dmvvyf5
Bankovní spojení:	KB Třebíč
Číslo účtu:	32347711/0100
IČO:	002 05 541
DIČ:	CZ00205541
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud Praha, C87968
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je změna termínů ukončení následujících dílčích částí:

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 31.03.2021 na nový termín **30.11.2021**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30.11.2021 na nový termín **31.05.2022**

Odůvodnění:

Důvodem posunutí termínů jsou důsledky vývoje současné epidemiologické situace a v souvislosti s tím vyhlášených omezujících opatřeních vydaných vládou ČR. S ohledem na vyhlášení nouzového stavu není možné plnohodnotně projednávat jednotlivé varianty návrhu plánu společných zařízení a návrhu nového umístění pozemků s jednotlivými vlastníky. Dále Správa železnic nepředložila zpracovaný projekt přeložky tratí v dostatečném předstihu, tak aby mohl být splněn původní termín předložení plánu společných zařízení a dalším důvodem je nutnost svolání zjišťování průběhu hranic pro pozemek p.č. 215, který bude na žádost vlastníků neřešený dle zákona o pozemkových úpravách.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 628-2018-521101, uzavřená dne 25.05.2018, ve znění dodatku č.1 a č. 2, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25.02.2021

V Opavě dne 22.02.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Ivo Čevora
jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku - KoPÚ Víceměřice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	600	9 000,00	31.8.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	305	750	228 750,00	30.11.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	59	1 900	112 100,00	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 900	11 400,00	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 500	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	304	400	121 600,00	31.1.2020
	Vodohospodářská studie	ha	304	350	106 400,00	31.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	304	300	91 200,00	31.7.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					700 450,00	31.7.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	1 500	456 000,00	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	600	36 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	300	18 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	300	12 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	304	1 200	364 800,00	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					896 800,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	304	450	136 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					136 800,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	700 450,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	896 800,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	136 800,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 734 050,00 Kč
DPH 21% v Kč	364 150,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 098 200,50 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Olomoucký kraj

.....
 Ing. Ivo Čevora, jednatel