

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Kopřiva, referent KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
<b>Adresa:</b>	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
<b>Telefon:</b>	+420 725918350
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz">ckrumlov.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Petra Bezruč 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou
<b>Zastoupen:</b>	p, Martinem Závorským
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	p. Martin Závorský
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxxxxxxxxx, +420 xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	3xv742d
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou
<b>Číslo účtu:</b>	1471924319/0800
<b>IČO:</b>	27493989

<b>DIČ:</b>	CZ27493989
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u KS Hradec Králové, pod č. j. oddíl „C“, vložka 22333
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 17. 10. 2018 smlouvu o dílo č. 1105-2018-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maňávka u Českého Krumlova“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“). Dále shodně konstatují, že Dodatkem č. 1 došlo k doplnění podzhotovitele: GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČ: 26042452.

### Článek II.

Tímto dodatkem dochází ke změně počtu měrných jednotek (viz tabulky níže) u tohoto dílčího fakturačního celku:

- o Etapa 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní počty měrných jednotek byly při zpracování nabídky ve výběrovém řízení na zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Maňávka u Českého Krumlova stanoveny na základě dostupných podkladů. Po provedení prací v terénu, zaměření, byly tyto jednotky upraveny na skutečně provedený počet, který je nezbytný pro zdárné dokončení KoPÚ. Méněpráce budou fakturovány dle skutečnosti.

Původní stav:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>116</b>	1 300	150 800	31. 1. 2021

Nový stav:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>93</b>	1 300	120 900	31. 1. 2021

Celková cena díla se Dodatkem č. 4 **sníží o 29 900 Kč bez DPH** (36 179 Kč včetně DPH). Jedná se o započtení méněprací.

### Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH	1 406 750 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	992 000 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	255 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 653 950 Kč</b>
DPH 21%	557 330 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 211 280 Kč</b>

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Maňávka u Českého Krumlova (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 25. 2. 2021

V Ledči nad Sázavou 25. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš  
vedoucí Pobočky Český Krumlov

p. Martin Závorský  
jednatel společnosti Geodézie Ledec nad  
Sázavou s.r.o

Za správnost:

---

Bc. Vlasta Laisková  
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Maňávka u Českého Krumlova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	42	1 800	75 600	20.11.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	35	2 500	87 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	485	600	291 000	20.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	0	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	0	0	
	Zaměření komunikací v lesních komplexech	100 bm	465	800	372 000	
	Zaměření vodních toků v lesních komplexech	100 bm	52	800	41 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	176	800	140 800	31.05.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	900	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	485	450	218 250	31.05.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	3	60 000	180 000	30.08.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 406 750</b>	<b>30.08.2020</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	485	600	291 000	31.01.2021
	Vypracování PSZ v lesních komplexech	ha	2067	100	206 700	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	46	1 700	78 200	31.01.2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	93	1 300	120 900	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	485	100	48 500	30.08.2021
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v lesních komplexech	ha	2067	100	206 700	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>992 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	2552	100	255 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>255 200</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 406 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	992 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	255 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 653 950 Kč</b>
DPH 21% v Kč	557 330 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 211 280 Kč</b>

V Českém Krumlově 25. 2. 2021

V Ledči nad Sázavou 25. 2. 2021

**Za objednatele:**

Ing. Josef Jakeš  
vedoucí Pobočky Český Krumlov

**Za zhotovitele:**

p. Martin Závorský  
jednatel společnosti Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.