

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 30/2017/504203

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupen: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy,
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy,
tel.: +420725002566; e-mail:j.spindler@spucr.cz

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 850
E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Vedoucí účastník: GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Pavel Vostracký - jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 1950

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

xxxxxx

Další člen:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:

Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen:

Ing. Helena Krausová, jednatelka

Telefon:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

IČO:

29099323

DIČ:

CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24674

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 3 se uzavírá ke Smlouvě o dílo č. 30/2017/504203 (dále jen „smlouva“) ze dne 30. 10. 2017 spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Zelená Lhota“.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy na změně následujících ustanovení:

Čl. II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění termín plnění dílčí části díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu plnění dne 31. 5. 2021 na **nový termín plnění dne 31. 8. 2021**.
- 2.2. Dále předmět dodatku mění termín plnění dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu plnění dne 31. 5. 2022 na **nový termín plnění dne 31. 8. 2022**.

Čl. III. Odůvodnění změny

- 3.1. Změna termínu je smluvními stranami sjednána na základě požadavku zhotovitele, neboť není možné svolat 4. jednání sboru, které je zapotřebí pro stanovení definitivní podoby PSZ, jenž bude zaslán k vyjádření DOSS a dále navržených priorit realizace prvků PSZ a s návazností na další navazující dílčí část s ohledem na nepředpokládanou situaci vývoje šíření virového onemocnění COVID-19 a s tím zavedených vládních opatření s přihlédnutím k celkové společenské situaci. Tedy nelze předvídat další vývoj epidemiologické situace.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha smlouvy: Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zelená Lhota. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 30/2017/504203, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 k této smlouvě, se nemění a zůstávají v platnosti. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními OZ.
- 4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne 26. 2. 2021

V Plzni dne 26. 02. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký - jednatel
GROMA PLAN s. r. o.
vedoucí člen

V Plzni dne 26. 02. 2021

.....
Ing. Helena Krausová - jednatelka
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
další člen

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zelená Lhota

Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zelená Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	31. 10. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	203	1 300	263 900	31. 10. 2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	203	200	40 600	31. 10. 2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., více práce (dodatek č. 2)	100 bm	158	1 300	205 400	31. 10. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, více práce (dodatek č. 2)	100 bm	141	1 300	183 300	31. 10. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu, více práce (dodatek č. 2)	ha	204	1 000	204 000	31. 10. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, více práce (dodatek č. 2)	ha	204	1 000	204 000	31. 10. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 121 200	31. 10. 2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení, více práce (dodatek č. 2)	ha	178	1 000	178 000	31. 8. 2021 (dodatek č. 3)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	1 000	2 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, více práce (dodatek č. 2)	ha	178	1 000	178 000	31. 8. 2022 (dodatek č. 3)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					408 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	204	500	102 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					102 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	193	300	57 900	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					57 900	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 121 200	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	408 000	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	102 000	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	57 900	
Celková cena bez DPH v Kč	1 689 100	
DPH 21% v Kč	354 711	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 043 811	

V Plzni dne 26. 02. 2021

V Plzni dne 26. 02. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Pavel Vostracký - jednatel
 GROMA PLAN s.r.o.
 vedoucí člen

V Plzni dne 26. 02. 2021

.....
 Ing. Helena Krausová - jednatelka
 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
 další člen

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.