

č. smlouvy objednatele: 1328-2016-520202

č. zhotovitele: 07560/16

KoPÚ v k.ú. Čachotín

D O D A T E K č. 9

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 10. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Ing. Janou Petříkovou, vedoucí pobočky Havlíčkův
Brod

Ing. Jana Petříková, vedoucí pobočky Havlíčkův
Brod

Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod
+420 727957188

hbrod.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l :

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za

zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

Sdružení Agropojekce Litomyšl spol. s r.o.

a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o.

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

xxx

xxx

xxx

gv6y8j4

MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

341 302 664/0600

64255611

CZ64255611

u KS v Hradci Králové oddíl C. vložka 8321

xxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 10. 2016 na provedení díla „Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Čachotín“ (dále jen „dodatek“).

Čl. I.

Tímto dodatkem se mění hodnota závazku ze smlouvy o dílo vyvolaná potřebou provedením dodatečných služeb ze strany zhotovitele. Dodatkem dochází v rámci FC 3.2. „Návrhové práce“ k vytvoření nového dílčího FC „3.2.1.1.a Aktualizace výškopisného zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“.

Rozsah těchto dodatečných prací je stanoven na 2 MJ (MJ = 1 ha) za jednotkovou cenu 3.000,- Kč, tj. navýšení hodnoty závazku o 6.000,- Kč bez DPH.

Zdůvodnění změny hodnoty závazku:

Důvodem žádosti je potřeba dodatečných služeb, která v rámci etapy zpracování návrhu nového uspořádání pozemků vyplynula z projeveného nesouhlasu vlastníka pozemku KN 646/10 v k.ú Čachotín s umístění cesty HC10-R. Úprava trasy cesty byla následně odsouhlasena sborem zástupců vlastníků. Dne 11.3.2021 požádal zhotovitel na kontrolním dni o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na vícepráce z důvodu potřeby dodatečného výškopisného zaměření zájmového území.

Termín ukončení nové etapy 3.2.1.1.a je dodatkem stanoven na 30.4.2021.

Termíny následujících fakturačních celků není třeba upravovat dodatkem, odvíjejí se od výzvy objednatele.

Čl. II.

Změna termínu je rekapitulována a tučným písmem zvýrazněna v položkovém výkazu činností - příloze, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č.1 až č.8 zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 22.3.2021

Ve Vysokém Mýtě dne: 22.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

jednatel

Státní pozemkový úřad

Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

a Geodezie Východní Čechy, s.r.o.

Příloha:

Položkový výkaz činností k dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Čachotín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	700	6 300	30. 1. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	466	950	442 700	30. 3. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	39	2 000	78 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	146	2 500	365 000	30. 5. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	28	2 500	70 000	30. 6. 2018
3.1.3.1.	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	5 000	15 000	31. 3. 2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	505	320	161 600	30. 10. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	505	370	186 850	30. 9. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč					1 333 450	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	505	430	217 150	28. 2. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	57	500	28 500	28. 2. 2019
3.2.1.1.a	Aktualizace výškopisného zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	3000	6 000	30. 4. 2021
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	157	160	25 120	28. 2. 2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	450	1 350	28. 2. 2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	502	700	351 400	do 2 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč					641 520	

3.3.	Mapové dílo	ha	505	250	126 250	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					126 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	320	1 000	320 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					320 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	1 333 450,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	641 520,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	126 250,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	320 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 421 220,00 Kč
DPH 21% v Kč	508 456,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 929 676,00 Kč

V Havlíčkově Brodě dne: 22.3.2021

Ve Vysokém Mýtě dne: 22.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

jednatel

Státní pozemkový úřad

Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
a Geodezie Východní Čechy, s.r.o.