

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č.468-2020-508202
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I
Pobočka Děčín

zastoupený:

Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky
Děčín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Andrea Beranová, odborný rada
Pobočky Děčín

Tel.:

+420 721 451 254

E-mail:

a.beranova1@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:

Nábřežní 90/4,150 56 Praha 5

Zastoupený:

**Ing. [obrazek] ředitelem divize
06**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. [obrazek] ředitel divize 06

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. [obrazek] ředitel divize 06,

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. – pobočka Praha 5

Číslo účtu:

19-1583390227/0100

IČ/DIČ: **47116901/ CZ47116901 – je plátce DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1930. (dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PD a AD pro Společná zařízení v k.ú. Rychnov u Verneřic**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I

Předmět a účel dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání části díla dle Čl.III, bodu 3.1.1. b) smlouvy, stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) o dva měsíce.
- 1.2 Důvodem posunu termínu plnění předmětné části je současný vyjimečný stav vyhlášený v České republice, a s tím spojené omezení fungování úřadů státní správy, na kterém je tato část plnění plně závislá.

Čl. II

Rozsah změn

- 2.1 V Čl. III se mění bod 3.1.1. b) takto:
 - b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) **do 31.5.2021**

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Dodatek č.1 ke smlouvě má 2 strany textu A4.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

16. 02. 2021

V...*Děčín*... dne *22.3.2021*



Ing. Jitka Blehová

vedoucí Pobočky Děčín

Česká republika – Státní pozemkový úřad



V...Praze... dne.....



Ing. [unreadable]

ředitel divize 06

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

