

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce, číslo objednatele 1038-2020-529101 ze dne 4. 11. 2020 na „Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) při „**Realizaci polních cest VPC 1N, VPC 2N a výsadba biokoridorů LBK 35A, 35C v k.ú. Radyně**“ (dále jen „Smlouvy“) na základě nabídky na veřejnou zakázku podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Tel.:	+420 702 167 723
E-mail:	k.bartipanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník:

Jméno:	Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Sídlo:	Fojtov 211, 362 25 Nejdk
Zastoupený:	Ing. Vojtěchem Plachým - jednatelem
IČO:	280 42 395
DIČ:	CZ28042395 - je plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku:	Magistrát města Karlovy Vary
Bankovní spojení:	Komerční banka , a.s.
Číslo účtu:	43-3336320247/0100
Telefon/fax:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
ID DS:	n6znx92

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22480

(dále jen „**příkazník**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 v souladu s ustanovením Čl. IX, odstavec 9.3. a Čl XI. odstavce 11.9. Smlouvy.

Čl. I. Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna Článku II. - Rozsah a obsah předmětu plnění:

Původní znění:

2.2. Předpokládaná doba realizace stavby je 10/2020 - 10/2021 a následná 3-leté péče o porosty do roku 2024. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. IX. této smlouvy.

Nové znění:

2.2. Předpokládaná doba realizace stavby je 04/2021 - 06/2022 a následná 3-leté péče o porosty do roku 2025. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s Čl. IX. této smlouvy.

1.2. Změna Článku VI. – Odměna příkazníka a platební podmínky:

Původní znění:

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **135.000,- Kč** včetně DPH (slovy: **jednostotřicetpěttisíc** korun českých.).

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 9. 2020. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Rozpis položek:

Technický dozor stavebníka	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Plnění v roce 2020	60.000,-	12.600,-	72.600,-
Plnění v roce 2021	60.000,-	12.600,-	72.600,-
Plnění v roce 2022 (následná péče)	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Plnění v roce 2023 (následná péče)	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Plnění v roce 2024 (následná péče)	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Celková cena	135.000,-	28.350,-	163.350,-

Nové znění:

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **135.000,- Kč včetně DPH** (slovy: **jednostotřicetpěttisíc** korun českých.).

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 9. 2020. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Rozpis položek:

Technický dozor stavebníka	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Plnění v roce 2021	60.000,-	12.600,-	72.600,-
Plnění v roce 2022	60.000,-	12.600,-	72.600,-
Plnění v roce 2023 (následná péče)	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Plnění v roce 2024 (následná péče)	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Plnění v roce 2025 (následná péče)	5.000,-	1.050,-	6.050,-
Celková cena	135.000,-	28.350,-	163.350,-

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II.

Odůvodnění

K posunu plnění došlo z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení „**Realizace polních cest VPC 1N, VPC 2N a výsadba biokoridorů LBK 35A, 35C v k.ú. Radyně**“ z termínu 10/2020 - 10/2021 a následná 3-leté péče o porosty do roku 2024 - na nový termín 04/2021 - 06/2022 a následná 3-leté péče o porosty do roku 2025. Celková cena za služby se nemění.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

-
4. Příkazce i příkazník prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 Smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 30. 3. 2021

V Nejdku dne 29. 3. 2021

(příkazce)
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského úřadu
pro Karlovarský kraj

(příkazník)
Ing. Vojtěch Plachý
jednatel
Atelier stavebního inženýrství s.r.o.