

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovska 493/80, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	j.jakes@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

Účastník sdružení 1 (reprezentant):	AGROPOZ CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO:	28148916
DIČ:	CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jaroslav Vrážek

Účastník sdružení 2:	AGROPOZ, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
IČO:	62497090
DIČ:	CZ62497090
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.11.2016 smlouvu o dílo č. 1493-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zvonková“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích.

Článek II.

1. Z důvodu potřeby dodatečného došetření obvodu komplexní pozemkové úpravy na základě rozhodnutí objednatele, bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto provedení víceprací v dílčí části díla **3.1.3 – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č., 357/2013 Sb.“** v rozsahu 5MJ. Cena víceprací byla stanovena na základě podkladů objednatele a cenové nabídky zhotovitele. V souvislosti s dodatečným došetřením obvodu KoPÚ došlo ke **snížení výměry řešeného území o 1MJ** (tzn. snížením o 1 MJ u dílčích částí 3.2.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ a 3.3 – „Mapové dílo“)

Tímto se celková cena díla **zvyšuje o 33 180,- Kč bez DPH.**

Termín plnění uvedených víceprací byl dohodou smluvních stran stanoven na 31.10.2020 a v souvislosti s jejich plněním bylo dohodnuto **posunutí termínu plnění dílčí části 3.2.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ na 30.11.2020.**

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Zvonková – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 7.

2. Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 334 880 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 479 820 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	282 700 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	400 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 497 400 Kč
DPH 21%	1 154 454 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 651 854 Kč

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 7, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 7 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

14.10.2020

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

7.10.2020

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
(reprezentant sdružení)

V technických záležitostech:

13.10.2020

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov
Státní pozemkový úřad

Za správnost:

.....
Ing. Jarmila Najmanová
odborný rada KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Zvonková

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zvonková - dodatek č. 7

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	2 000	60 000	10.04.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	17	3 000	51 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1100	1 000	1 100 000	10.08.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	183	1 050	192 150	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	599	1 700	1 018 300	10.01.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	5 000	70 000	10.01.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	5	6 800	34 000	31.10.2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1283	250	320 750	10.08.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1286	380	488 680	10.03.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					3 334 880	10.03.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1286	470	604 420	10.05.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 000	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	350	35 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1284	600	770 400	30.11.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 479 820	
3.3	Mapové dílo	ha	1285	220	282 700	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					282 700	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	500	800	400000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					400000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 334 880 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 479 820 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	282 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	400 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 497 400 Kč
DPH 21% v Kč	1 154 454 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 651 854 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Jaroslav Vrážek,
 jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.