

## Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov
<b>Adresa:</b>	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	j.jakes@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

<b>Účastník sdružení 1 (reprezentant):</b>	AGROPOZ CB s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ccgn9ex
<b>Bankovní spojení:</b>	GE Money Bank
<b>Číslo účtu:</b>	209648967/0600
<b>IČO:</b>	28148916
<b>DIČ:</b>	CZ28148916
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Jaroslav Vrážek

<b>Účastník sdružení 2:</b>	AGROPOZ, v.o.s.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
<b>IČO:</b>	62497090
<b>DIČ:</b>	CZ62497090
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.11.2016 smlouvu o dílo č. 1493-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zvonková“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích.

### Článek II.

1. Na základě žádosti Správy Národního parku Šumava ze dne 8. 12. 2020 (NPS 1256457/2020) a následného doložení Odborného stanoviska odboru 620 (Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny) ze dne 8. 3. 2021 **ve věci porušení předkupního práva státu** dle § 61 odst. 1 a § 79 odst. 3 písm. p zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny **u pozemku KN 150/17** v k. ú. Zvonková, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, obec Horní Planá, LV 1075, kdy **vlastníkem je zapsána společnost LESOTRANS s.r.o.**, Křenova 438/7, Veleslavín, 162 00 Praha, **se SPU, Pobočka Český Krumlov rozhodla vyjmout předmětný pozemek z obvodu pozemkových úprav.** Důvodem vynětí předmětného pozemku z pozemkových úprav je oprávněná obava pobočky z možných průtahů prací na pozemkových úpravách, vyplývajících z nevyjasněných vlastnických vztahů k tomuto pozemku.
2. Z výše uvedených důvodů vyplývá potřeba dodatečného došetření obvodu komplexní pozemkové úpravy, a proto bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto provedení dalších víceprací v dílčí části díla 3.1.3 – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č., 357/2013 Sb.“ v rozsahu 12 MJ. Cena víceprací byla stanovena na základě podkladů objednatele a cenové nabídky zhotovitele.

**Celková cena díla se tak zvyšuje o 81 600,- Kč bez DPH.**

**Současně bude prodloužen termín plnění u výše uvedené části díla na 30.6.2021.**

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Zvonková – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 8.

3. Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 416 480 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 479 820 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	282 700 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	400 000 Kč

Celková cena díla bez DPH	<b>5 579 000 Kč</b>
DPH 21%	1 171 590 Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>6 750 590 Kč</b>

### Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 8, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 8 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 8 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 8 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:  
6.4.2021

Za zhotovitele:  
6.4.2021

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Jaroslav Vrážek  
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.  
(reprezentant sdružení)

V technických záležitostech:  
6.4.2021

.....  
Ing. Josef Jakeš  
vedoucí Pobočky Český Krumlov  
Státní pozemkový úřad

Za správnost:

.....  
Ing. Jarmila Najmanová  
odborný rada KPÚ pro Jihočeský kraj  
Státní pozemkový úřad

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Zvonková

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zvonková - dodatek č. 8

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	2 000	60 000	10.04.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	17	3 000	51 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1100	1 000	1 100 000	10.08.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	183	1 050	192 150	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	599	1 700	1 018 300	10.01.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	14	5 000	70 000	10.01.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	17	6 800	115 600	30.06.2021
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1283	250	320 750	10.08.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1286	380	488 680	10.03.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 416 480</b>	<b>10.03.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1286	470	604 420	10.05.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 000	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	350	35 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1284	600	770 400	30.11.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 479 820</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1285	220	282 700	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>282 700</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	500	800	400 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>400 000,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 416 480 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 479 820 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	282 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	400 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 579 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 171 590 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 750 590 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Jaroslav Vrážek,  
 jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.