

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 703-2019-541101 uzavřené dne 02.09.2019

na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rynoltice**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Zastoupený:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
	pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového
	úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Skalický, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký
	kraj, Pobočka Liberec
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Tel.	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	p.skalicky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AREA G.K. spol. s r.o. , reprezentant společného plnění
Sídlo:	závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
Zastoupený:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	jednatelem Milanem Novým
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

a

Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE	
Sídlo:	393 01 Pelhřimov
Zastoupený:	Ing. Jindřichem Jírou
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	43820654
DIČ:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě 703-2019-541101.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR spojenou s výskytem onemocnění COVID-19 a s ohledem na nemožnost provedení šetření hranic obvodu upravovaného území bez uskutečnění úvodního jednání, se mění termíny dílčích částí 3.4.3, 3.4.5, 3.5.1, 3.5.1.a), 3.5.1.b), 3.5.1.c) a 3.5.2 následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní	Termín nový
3.4.	Přípravné práce		
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.03.2021	31.03.2022
3.4.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.09.2021	30.09.2022
3.5	Návrhové práce		
3.5.1	Vypracování plánu společných zařízení		
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.09.2022	30.09.2023
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.08.2023	31.08.2024

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

V Liberci 29.03.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatele PROJEKCE&AREA G.K.