

Číslo smlouvy objednatele 35/2017-537100
Číslo smlouvy zhotovitele :
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec u Dobrovice

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec u Dobrovice », uzavřené dne 15.9.2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3
Zastoupen:	Ing.Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Jitka Dorotková
Adresa:	Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav
Telefon:	+420 724 277 822
E-mail :	j.dorotkova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant):	GROMA PLAN s. r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavel Vostracký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
Zhotovitel (podal nabídku společně) :	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo :	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen :	Ing.Helena Krausová
IČO :	29099323
DIČ :	CZ29099323
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Číslo smlouvy objednatele 35/2017-537100

Číslo smlouvy zhotovitele :

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec u Dobrovice

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dle čl. V, bodu 5.1. smlouvy o dílo :

Původní termín dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového
uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona 31.3.2021

Upravený termín 3.5.2. 31.5.2021

Odůvodnění:

Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 16.3.2021 byla zaevidovaná pod č.j. SPU 096583/2021/66/Hav.

K úpravě výše uvedeného smluvního termínu došlo z objektivních důvodů, a to na základě dodržování omezení a opatření souvisejících s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a vydanými mimořádnými opatřeními (COVID-19). Státní pozemkový úřad uložil pobočkám na základě metodických pokynů omezit některé činnosti související s osobními aktivitami účastníků řízení při zpracování pozemkových úprav. Konkrétně v průběhu zpracování fakturačního celku 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona“ v rámci KoPÚ Týnec u Dobrovice došlo v katastru nemovitostí k několika změnám ve vlastnictví pozemků zahrnutých do obvodu pozemkové úpravy, resp. vznikl požadavek seznámit s návrhem nových pozemků nové účastníky řízení. Na základě výše uvedeného tak nemohlo dojít k rozeslání výzvy podle §9 odst.21 zákona č.139/2002 Sb., které je potřeba k dokončení této etapy.

Článek II.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.35/2017-537100, uzavřené dne 15.9.2017.

V Praze dne 12. 4. 2021

V Plzni dne 12. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. město Praha

Pavel Vostracký – jednatel
f. GROMA PLAN s.r.o.

Číslo smlouvy objednatele 35/2017-537100

Číslo smlouvy zhotovitele :

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec u Dobrovice

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 (dodatek č.5) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Týnec u Dobrovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	31.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	141	1 000	141 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	1 000	1 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	1 000	0	30.6.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	71	1 300	92 300	30.6.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	142	1 000	142 000	30.6.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	142	1 200	170 400	30.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					567 700	30.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	142	1 700	241 400	31.8.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	23	500	11 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	500	5 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	142	1 700	241 400	31.5.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	23)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					539 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	142	1000	142 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					142 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	500	50 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					50 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	567 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	539 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	142 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 299 500 Kč
DPH 21% v Kč	272 895 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 572 395 Kč

V Praze dne 12. 4. 2021

V Plzni dne 12. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Pavel Vostracký - jednatel

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.