

## Dodatek č. 4

### ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101

#### I. Strany dodatku

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

**Sídlo:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

**Zastoupen:** Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Liberecký kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn  
jednat:** Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

**V technických záležitostech oprávněn  
jednat:** Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký  
kraj, Pobočka Semily

**Telefon:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**E-mail :** semily.pk@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.  
s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

**Sídlo:** J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

**Zastoupen:** Ing. Alešem Černým, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn  
jednat:** Ing. Aleš Černý, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn  
jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Telefon:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**E-mail :** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**ID DS:** Xkh752j

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s. Hradec králové

**Číslo účtu:** 230615/0300

**IČO:** 45536058

**DIČ:** CZ45536058

**Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném:** Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl  
C, vložka 1583

**Osoba odpovědná (úředně  
oprávněná) za zpracování návrhu  
KoPÚ:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 4** ke Smlouvě o dílo č. **833-2018-541101** uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

## II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedené změně smlouvy ve znění dodatků:

- Změna termínu ukončení etapy 3.5 – Návrhové práce, uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 – KoPÚ Rakousy, a to následovně:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, bod 3.5, části 3.5.1. - 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) - a 3.5.2.  **které zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
<b>3.5.1.</b>	<b>Vypracování plánu společných zařízení</b>	ha	<b>141</b>	760	<b>107160</b>	<b>31.3.2021</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	<b>50</b>	1000	<b>50000</b>	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>50</b>	550	<b>27500</b>	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>10</b>	900	<b>9000</b>	
<b>3.5.2.</b>	<b>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona</b>	ha	141	<b>920</b>	<b>129720</b>	<b>30.9.2021</b>

**se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:**

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo bod 3.5, části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), a 3.5.2.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	<b>Vypracování plánu společných zařízení</b>	ha	<b>128</b>	760	<b>97280</b>	<b>31.7.2021</b>
3.5.i.a)	<b>Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty</b>	ha	<b>50</b>	1000	<b>50000</b>	
3.5.i.b)	<b>Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami</b>	100 bm	<b>50</b>	550	<b>27500</b>	
3.5.i.c)	<b>Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami</b>	100 bm	<b>10</b>	900	<b>9000</b>	
3.5.2.	<b>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona</b>	ha	<b>128</b>	<b>920</b>	<b>117760</b>	<b>31.1.2022</b>

### III. Zvláštní ustanovení

Dne 15.3.2021 objednatel obdržel od zhotovitele žádost (č.j. SPU 090675/2021) o prodloužení termínu ukončení etapy 3.5 Návrhové práce – uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 – KoPÚ v k.ú. Rakousy.

K prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází z důvodu stále trvajících mimořádných opatření vyhlášených vládou České republiky v souvislosti s aktuální celospolečenskou zdravotní krizí (COVID-19).

Po posledním možném jednání ve věci návrhu PSZ (21.9.2020) Pobočka Semily obdržela od dvou skupin vlastníků protichůdné dokumenty k návrhu cestní sítě, které značně zkomplikovaly vytváření PSZ. Kvůli pandemii spojené s COVID-19 navíc seznámení členů sboru zástupců s PSZ mohlo proběhnout pouze elektronickou cestou. Stalo se tak až na konci února 2021. V tuto chvíli běží lhůta pro vyjádření dotčených organizací, správců sítí a orgánů státní správy k PSZ.

S odkazem na předchozí (z důvodu zásahu vyšší moci v podobě nařízených opatření) dochází i k posunu termínu pro ukončení dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Termín pro dílčí etapu plnění 3.5.2. je posunut vzhledem k posunu

termínu předchozí etapy adekvátně dle původního položkového výkazu Smlouvy (tj. 6 měsíců od termínu ukončení etapy 3.5.1.).

Zároveň tento dodatek zohledňuje **změnu MJ dílčích etap 3.5.1. a 3.5.2., a to** v souvislosti s provedením změny/zmenšení obvodu upravovaného území v návaznosti na Dodatek č. 3.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě MJ etap plnění 3.5.1, 3.5.2 a termínů těchto fakturačního celků, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **833-2018-541101** zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 31.3.2021

V Hradci Králové dne 17.3.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ

.....  
Ing. Aleš Černý, jednatel