

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 24.8.2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

#### Smluvní strany:

##### Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Ing. Miroslava Lopraisová, zástupce vedoucího

Pobočky Hodonín

Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky

Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Ing. Lopraisová xxxxxxxxxxxxxxxxx

p. Lindnerová xxxxxxxxxxxxxxxxx

hodonin.pk@spucr.cz.

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

##### Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

##### GB-geodezie, spol. s r.o.

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina

Ing. Zdeněk Láška, jednatel

Ing. Zdeněk Láška, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

4pq7xj6

Komerční banka, a.s., Zlín

115-6799070217/0100

26271044

CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 1 mění výše uvedená smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vacenovice u Kyjova“ následovně.

## **ČI. I**

### **Předmět a účel smlouvy**

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 30.9.2020, č. 957, kterým byl pro území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru označeného jako SARS CoV-2 a dalšími přijatými krizovými opatřeními, která znemožnila řádné plnění díla a především z důvodu rozšíření této nemoci u klíčových pracovníků a dodržování karanténních opatření na pracovišti zhotovitele, nebylo možné dodržet původní termín pro předložení revize a doplnění stávajícího bodového pole a pro podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech. Smluvní strany se dohodly na úpravě smluvních ujednání následujícím způsobem:

V příloze s měsíčním harmonogramem plnění (položkový výkaz činností) dochází ke změně termínů u fakturačních celků:

**3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole**  
se termín 30.4.2021 mění na termín 30.6.2021.

**3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech**  
se termín 30.4.2021 mění na termín 30.6.2021.

Harmonogram plnění činností je nedílnou součástí tohoto dodatku (viz příloha).

## **ČI. II**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 ost. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 15.4.2021

V Brně dne: 14.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

Ing. Zdeněk Láška  
jednatel  
GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vacenovice u Kyjova

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	<b>1 300,00</b>	26 000,00	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	<b>3 000,00</b>	6 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	690	<b>600,00</b>	414 000,00	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	614	<b>1 500,00</b>	921 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0	<b>x</b>	-	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů;	100 bm	380	<b>1 500,00</b>	570 000,00	31.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	<b>3 800,00</b>	855 000,00	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	<b>x</b>	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0	<b>x</b>	-	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1304	<b>100,00</b>	130 400,00	31.10.2021
	Studie odtokových poměrů-	ha	0	<b>x</b>	-	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1304	<b>250,00</b>	326 000,00	31.3.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 248 400,00</b>	<b>31.3.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1304	<b>400,00</b>	521 600,00	31.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	85	<b>1 000,00</b>	85 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	165	<b>500,00</b>	82 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	<b>3 000,00</b>	90 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1304	<b>850,00</b>	1 108 400,00	<b>31.10.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>100 000,00</b>	200 000,00	<b>do 1 měsíce od výzvy zadavatele</b>
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 087 500,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1304	<b>180,00</b>	234 720,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatel</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>234 720,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 248 400,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 087 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	234 720,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 570 620,00</b>
DPH 21% v Kč	1 169 830,20
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 740 450,20</b>