

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo č. 611-2020-508202
(dále jen „dodatek“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I
Pobočka Děčín

zastoupený:	Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Beranová, odborný rada
	Pobočky Děčín
Tel.:	+420 721 451 254
E-mail:	a.beranova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:	Vodohospodářský ateliér, s.r.o.
Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2059572379/0800
IČ/DIČ:	27724905/CZ27724905
ID DS:	rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PD a AD pro realizaci PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I

Předmět a účel dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je posun termínu plnění a předání díla z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR od ledna 2021 doposud a z toho vyplývajících omezení v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 ve zpracovatelské firmě i sektoru veřejné správy.
- 1.2 Účelem dodatku je zajištění řádného dokončení plnění díla v plném rozsahu, jež je z výše popsaných důvodů znemožněno.

Čl. II

Rozsah změn

- 2.1 V Čl.III se mění bod 3.1.1. takto:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace **31.5.2021**
- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) **po ukončení správního řízení u stavebního úřadu**

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Dodatek č.1 ke smlouvě má 2 strany textu A4.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V.....Děčíně..... dne..21.4.2021

V Brně dne 15.3.2021

.....

Objednatel

**Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky
Děčín**

.....

Zhotovitel

**Ing. Vítězslav Hráček, jednatel
Vodohospodářský ateliér, s. r.o.**

