

## DODATEK č. 7

smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 10. 2017

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. UNIČOV

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc
<b>Adresa:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx, +420 xxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz">olomoucky.kraj@spucr.cz</a> , <a href="mailto:olomouc.pk@spucr.cz">olomouc.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GB-geodezie, spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Xxxxx, xxxxx Xxxxx, xxxxx
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČO:</b>	26271044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Xxxxx, xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Čl. I.**  
**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **změna termínu dokončení dílčích částí díla:**

- **3.5.1.a - Vypracování plánu společných zařízení – rozšíření obvodu**
- **3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

Původní termín dokončení 30. 4. 2021 se mění na **nový termín 31. 7. 2021.**

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu dokončení výše uvedených dílčích částí díla je stále trvajících pandemická situace a nastavená opatření vlády, která neumožňují aktivně jednat s účastníky řízení. Jednání jsou vedena převážně telefonicky, případně korespondenčně, což práce na návrhu neúměrně prodlužuje.

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 1323-2017-521101 a č. zhotovitele: GB2017S012, uzavřená dne 10. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 2. 2019, dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2019, dodatku č. 3 ze dne 16. 10. 2019, dodatku č. 4 ze dne 20. 5. 2020, dodatku č. 5 ze dne 15.12.2020 a dodatku č. 6 ze dne 21. 1. 2021 nemění.
2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenou změnou je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci 27. 4. 2021

V Brně 27. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Zdeněk Láska  
jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 SOD - KoPÚ v k. ú. Uničov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	6 000	30 000	30.9.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	673	850	572 050	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	12	1 500	18 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	685	250	171 250	31.1.2019
3.4.2. a	Vektorizace vlastnické mapy - doplnění	ha	9	250	2 250	22. 2. 2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	195	3 000	585 000	31.1.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	15 000	30 000	31.1.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	694	250	173 500	31.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	694	300	208 200	31.3.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 790 250</b>	<b>31.3.2019</b>
3.4.2. b	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	40	850	34 000	<b>31.8.2020</b>
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	1 500	4 500	<b>31.8.2020</b>
3.4.3.c	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	22	3 000	66 000	<b>31.8.2020</b>
3.4.5. a	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	66	300	19 800	<b>30.9.2020</b>
Přípravné práce - rozšíření obvodu (3.4.2.b, 3.4.2.b, 3.4.3.a, 3.4.5.a)					124 300	<b>30.9.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	694	900	624 600	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	800	48 000	30.9.2019
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	600	11 400	30.9.2019
3.5.1. a	Vypracování plánu společných zařízení - rozšíření obvodu	ha	34	900	30 600	<b>31.7.2021</b>
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	760	1 300	988 000	<b>31.7.2021</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>	<b>1 762 600</b>	
---	------------------	--

<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	760	300	228 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					228 000	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	70	800	<b>56 000</b>	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					56 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 790 250 Kč
1. Přípravné práce - rozšíření obvodu (3.4.2.b, 3.4.2.b, 3.4.3.a, 3.4.5.a)	124 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 762 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	228 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	56 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 961 150,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	831 841,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 792 991,50 Kč</b>

V Olomouci dne 27. 4. 2021

V Brně dne 27. 4. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
Ing. Zdeněk Láska

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.