

Dodatek č. 2

(dále jen „Dodatek“)

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dne 8.7.2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AREA G.K. spol. s r.o. reprezentant společného plnění závazku dodavatelů AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupen:	Milanem Novým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	250 94 459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jan Hoška

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 8. 2018 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Meziříčko**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřeném Dodatku č. 1 k této smlouvě.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Vzhledem k nutnosti provedení geotechnického průzkumu pro nově navrhovanou vodní nádrž a popř. pro revitalizaci stávajících dvou vodních nádrží, **mění se termín ukončení u dílčích částí 3.5.1.** (Vypracování plánu společných zařízení) **a 3.5.2.** (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Nové znění Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Horní Meziříčko – výkaz činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

28. 4. 2021

Za zhotovitele:

27. 4. 2021

.....
Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

V technických záležitostech:

28. 4. 2021

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

27. 4. 2021

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Horní Meziříčko

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	30.112018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	283	1 000	283 000	30.05.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	283	200	56 600	30.052019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	2 000	342 000	31.03.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	283	200	56 600	15.05.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	30	800	24 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	283	500	141 500	31.08.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					922 700	31.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	283	900	254 700	do 8 měsíců od předání výsledků geotech. průzkumu
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	283	100	28 300	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	2 000	2 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	283	1 000	283 000	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					594 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	283	400	113 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					113 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					922 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					594 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					113 200 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	1 629 900 Kč
DPH 21% v Kč	342 279 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 972 179 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový

jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.