

Dodatek č. 9

k uzavřené smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí, č. smlouvy objednatele: 3/2011, č. smlouvy zhotovitele: 109-2417-11 ze dne 11.5.2011

Smluvní strany:

Objednatel:	ČR - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Bruntál Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
jednající:	Ing. Pavel Zouhar, vedoucí pobočky Bruntál
tel.:	
e-mail:	bruntal.pk@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zouhar,
tel.:	
e-mail:	p.zouhar@spucr.cz /
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	, ředitel
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ/DIČ:	41601483/CZ41601483
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171.	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět a důvod dodatku

1. Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků vznikla, z důvodu žaloby podané Konventem minoritů v Krnově na určení vlastnického práva u části pozemků zahrnutých do obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krnov-Horní Předměstí (dále jen „KoPÚ“), potřeba zařazení pozemků dotčených žalobou mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona č.

139/2002 Sb. (dále jen „zákon“). U těchto pozemků bude nutné provést dodatečné zjišťování a zaměření průběhu hranic, včetně jejich vytyčení a stabilizace v rozsahu **55** měrných jednotek.

Proto, na základě žádosti zhotovitele ze dne 2. 2. 2021, **doplňuje nový fakturační celek** 1.4.1. návrhu KoPÚ takto:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.4.1.	Dodatečné zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace	100bm	55	1600	88 000	30.4.2021

2. Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v **Čl. VII. Cena za provedení díla**, bod 1. smlouvy o dílo, takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.1.) bez DPH	1 388 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	1 368 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3 2.) bez DPH	370 000 Kč
Celková cena bez DPH	3 126 100 Kč
DPH (část 20% a část 21%)	644 985 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 771 085 Kč

3. Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dle Čl. I bod 1. tohoto dodatku má vliv na termín zpracování návrhu KoPÚ. Další skutečností, která komplikuje plnění smlouvy o dílo je nouzový stav vyhlášený vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, včetně následných omezení týkajících se volného pohybu osob a osobních jednání.

Proto se na základě žádosti zhotovitele ze dne 2. 2. 2021 **mění termín ukončení** uvedený v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Ucelená část, fakturační celek		Termín ukončení
2.4.1.	Vypracování aktualizovaného návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30. 6. 2021

Na základě výše uvedené změny rozsahu díla a termínu ukončení fakturačního celku 2.4.1. se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo. Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne: 29.3.2021

V Brně dne: 9.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Zouhar
vedoucí pobočky Bruntál

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha:

1. Příloha č. 1 k SOD č. obj. 3/2011, č. zhotovitele 109-2417-11

Příloha č. 1 k SOD č. obj. 3/2011 č. zhotov. 109-2417-11 - KPÚ Krnov-Horní Předměstí

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce - ucelená část č. 1						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	680	100	68 000	10.12.2011
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění	ha	680	550	374 000	10.12.2011
1.3.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace	100bm	397	1500	595 500	10.06.2012
1.4.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace	100bm	11	1200	13 200	10.06.2012
1.4.1.	Dodatečné zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace	100bm	55	1600	88 000	30.4.2021
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků	ha	680	200	136 000	10.11.2012
1.5.1.	Vyhotovení aktualizace dokumentace nároků vlastníků	ks ²⁾	1	113 400	113 400	30.11.2019
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.1) bez DPH (Kč)					1 388 100	
2. Návrhové práce - ucelená část č. 2						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a schválení RDK)	ks ²⁾	1	230 000	230 000	31.10.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	40	700	28 000	30.04.2014
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	210	1 000	210 000	31.10.2014
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	680	1 000	680 000	30.09.2015
2.4.1.	Vypracování aktualizovaného návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ks ²⁾	1	205 000	205 000	30.6.2021
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	pare	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)					1 368 000	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPU včetně stabilizace	100bm	400	500	200 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	680	250	170 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)					370 000	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.1.) bez DPH (Kč)	1 388 100
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)	1 368 000
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3 2.) bez DPH (Kč)	370 000
Celková cena bez DPH (Kč)	3 126 100
DPH (část 20% a část 21%)	644 985
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	3 771 085

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne: 29.3.2021

V Brně dne: 9.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Zouhar
vedoucí pobočky Bruntál

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel