

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřička II

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Adam Mikula, rada Pobočky Vsetín
Adresa:	4. května 287 , 755 01 Vsetín
Telefon:	+420 602 582 193
E-mail :	a.mikula@spucr.cz
Administrace veřejné zakázky :	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
Adresa pro doručení:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007- 15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních dodatku č. 1 smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	GEOREAL, spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „**zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 1. 11. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bystřička II. ve znění pozdějších dodatků.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření, kdy vzhledem k této situaci byla částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových úpravách.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání citované dílčí části díla. Změna termínu nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona termín ukončení 15. 10. 2021

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 11. 2016, dodatků č. 1 - 3 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

Za zhotovitele:

GEOREAL spol. s r.o.
Martin Vondráček
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová

Ve Zlíně dne 13. 5. 2021

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bystřička II

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na RSD (%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (%)	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce	7% 93%						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	1 050	13 950	15.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	1 050	13 950	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	198	1 900	376 200	26 334	349 866	15.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	245	2 400	588 000	41 160	546 840	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	241	2 900	698 900	48 923	649 977	15.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	75	2 900	217 500	15 225	202 275	15.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	-	0	-	-	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	443	300	132 900	9 303	123 597	15.02.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	-	-	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	420	600	252 000	17 640	234 360	15.09.2018
3.1.5.a	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	420	55	23 100	1 617	21 483	15.11.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 318 600	162 302	2 156 298	15.09.2018
3.2.	Návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	419	1 000	419 000	29 330	389 670	15.09.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	1 200	78 000	5 460	72 540	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	111	1 200	133 200	9 324	123 876	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 200	12 000	840	11 160	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	419	2 200	921 800	64 526	857 274	15.10.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	1 400	18 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 584 000	110 880	1 473 120	
3.3	Mapové dílo	ha	421	800	336 800	23 576	313 224	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					336 800	23 576	313 224	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1300	260 000	18 200	241 800	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					260 000	18 200	241 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč		2 318 600	162 302	2 156 298	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		1 584 000	110 880	1 473 120	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		336 800	23 576	313 224	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		260 000	18 200	241 800	
Celková cena bez DPH v Kč		4 499 400	314 958	4 184 442	
DPH 21 % v Kč		944 874	66 141	878 733	
Celková cena díla včetně DPH v Kč		5 444 274	381 099	5 063 175	

.....

.....

.....