

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Tel.
E-mail: opava.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons),
předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ~~Ing. Ivo Škrabal~~ Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel:
E-mail:
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 25567179
DIČ: CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

ČI. I

Předmět a účel dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav Jamnice**“ je úprava termínu předání etap činností a termínu přípravných a návrhových prací celkem:

Jedná se o posun termínu u těchto etap:

3.4.2. - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů,

3.4.3 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7),

3.4.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,

3.5.1., 3.5.i a), 3.5.i b), 3.5.i c), 3.5.2. - Návrhové práce, dílčí etapy

3.6. - Mapové dílo celkem.

Výše uvedené změny termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod k uzavření dodatku:

Od března 2020 a dále v současnosti komplikuje nepříznivá epidemiologická situace v ČR, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 postup činností vázaných na nutnost jednání s vlastníky pozemků. Jedná se především o možnost svolání úvodního jednání, na kterém je volen sbor zástupců vlastníků, dále pak zjišťování průběhu hranic pozemků. S ohledem na nutnost dodržování Usnesení vlády ČR, omezení kontaktu s účastníky řízení, omezení práce a státní služby na nutné agendy úřadů vedoucí k zamezení šíření onemocnění COVID-19, vyvstala potřeba posunu termínů výše uvedených etap činností. Etapa 3.4.3. a navazující etapy jsou závislé na svolání úvodního jednání, na kterém je volen sbor zástupců.

1.2. Další změnou je úprava osob jednajících ve věcech smluvních a technických na straně zhotovitele.

Původně byl ve věcech smluvních oprávněn jednat Ing. Ivo Škrabal, nově je ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva. Ve věcech technických, je změna u osoby XXX, nově je uveden XXX. Tyto změny jednajících osob jsou uvedeny na 1. straně tohoto dodatku.

1.3. V položkovém výkazu činností byla upravena výsledná cena v souvislosti se zaokrouhlováním na haléře.

1.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 18.05.2021

V Brně dne 11.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Jamnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 400	16 800	15.9.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	367	872	320 024	31.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	11	1 300	14 300	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	50	1 580	79 000	30.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	96	2 290	219 840	30.3.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 700	10 200	30.3.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	7	1 500	10 500	30.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	378	295	111 510	28.2.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	378	345	130 410	30.7.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					912 584	30.7.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	378	675	255 150	30.7.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	30	650	19 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	850	42 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	2 500	2 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	378	970	366 660	30.1.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	12 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					710 310	
3.6.	Mapové dílo	ha	378	365	137 970	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					137 970	xxxxxx
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					912 584 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					710 310 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					137 970 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 760 864 Kč	
DPH 21% v Kč					369 781,44 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 130 645,44 Kč	

V Ostravě dne 18.05.2021

V Brně dne 11.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

MJ - Závazné měrné jednotky