

**Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Telefon:	
E-mail :	opava.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel - společnost:	A+G KoPÚ Hlubočec
Zhotovitel – vedoucí společník :	GEOS SILESIA s.r.o.
Sídlo vedoucího společníka:	Bochenkova 2817/24, 74601 Opava
Zastoupen:	Ing. Ivo Čevorou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	2ma3a4k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	28609549
DIČ:	CZ28609549
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Ostrava, C34538
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

Zhotovitel – společník	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo vedoucího společníka:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora, jednatel společnosti, dle plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Hradec Králové, C8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

ČI. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlubočec je:

Změna termínů u etap:

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 31.08.2021

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně 3.5.i.a)-c) – 30.06.2022

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 31.01.2023

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem ke změně termínů je omezení vyplývající z epidemiologického vývoje nákazy COVID-19. Dle informací Odboru pozemkových úprav SPÚ ze dne 15.10.2020 bylo znemožněno realizovat úvodní jednání, a zejména provádění etapy 3.4.5. bez konání úvodního jednání. Následkem bylo pozastavení prací.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 11.05.2021

V Opavě dne 07.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ivo Čevora
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Hlubočec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	600	10 200	30.8.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	364	700	254 800	30.01.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	74	750	55 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	136	2 300	312 800	30.08.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	1 500	420 000	30.10.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	1 500	12 000	30.10.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	448	400	179 200	30.01.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	448	280	125 440	31.08.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 379 940	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	448	1 450	649 600	30.06.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	600	6 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	300	12 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300	600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	448	500	224 000	31.01.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					902 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	448	300	134 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					134 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 379 940	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					902 200	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	134 400	
Celková cena bez DPH v Kč	2 416 540 Kč	
DPH 21% v Kč	507 473,40 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 924 013,40 Kč	

V Ostravě dne 11.05.2021

V Opavě dne 07.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Ing. Ivo Čevora, jednatel společnosti