

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – dodatek č. 2

### „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14“

(dále jen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

##### Objednatel:

##### Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

##### Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

##### a

##### Zhotovitel:

##### BERKASTAV s.r.o.

Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zastoupený: Dominikem Berkou a Lubomírem Berkou

Tel.:

E-mail:

ID DS: YNYDADS

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 263814794/0300

IČ: 02657392

DIČ: CZ02657392

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317.

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14“ je změna termínu předání a převzetí díla včetně termínu dokončení stavebních prací a změna termínu plnění u provedení výsadby doprovodné zeleně podél polní cesty C14 včetně změny termínů 3leté následné péče.
2. Změna termínů uvedených v bodech 1, 4 a 5 Čl. V smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se mění na základě žádosti zhotovitele stavby ze dne 12. 5. 2021 o změnu termínů, které není možno dodržet z důvodu, že dosud není dořešeno v rámci víceprací lokální podmaččení podkladních konstrukčních vrstev rozestavěné polní cesty C14 vlivem nepříznivých klimatických podmínek v roce 2020. Dle závěrů z kontrolního dne konaného dne 19. 3. 2021 za účasti zástupců SPÚ, oddělení investičních činností, zhotovitele stavby, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a objednatele bylo zhotovitelem objednáno provedení hydrogeologického průzkumu, podle něhož bude autorským dozorem zpracováno doplnění projektové dokumentace o navrhované řešení, vč. výkazu výměr, zhotovitelem stavby bude objednateli předložena nabídková cena na vícepráce a následně budou vícepráce projednány v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 7/2016, Změna č. 7.

Čl. V bod 1 se mění takto:

Stavba (stavební a dokončovací práce, výsadba zeleně, odstranění vad a nedodělků,) bude dokončena nejpozději do **29. 10. 2021**.

Následná péče o vysazenou zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **31. 10. 2024**.

Čl. V bod 4 se mění takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- |   |  |
|---|--|
| a. Termín předání a převzetí staveniště:  | <b>7. 9. 2020</b>                      |
| b. Termín zahájení stavebních prací:<br>(po schválení havarijního plánu a projednání povodňového plánu) | <b>předpoklad 15. 9. 2020</b>          |
| c. Termín dokončení stavebních prací  | <b>31. 8. 2021</b>                     |
| d. Termín předání a převzetí stavby:<br>(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného stavby)      | <b>20. 9. 2021</b>                     |
| e. Termíny plnění pro výsadbu doprovodné zeleně:  |  |
| Termín provedení výsadby doprovodné zeleně:   | <b>29. 10. 2021</b>                    |
| Termíny provedení 3leté následné péče o doprovodnou zeleň:  |  |
|   | <b>do 30. 6. 2022, do 31. 10. 2022</b> |
|   | <b>do 30. 6. 2023, do 31. 10. 2023</b> |
|   | <b>do 28. 6. 2024, do 31. 10. 2024</b> |
| Termín předání výsadby doprovodné zeleně:   | <b>31. 10. 2024</b>                    |

V Čl. V bodu 5 se termín dokončení finální úpravy vozovky mění takto:

- dokončení finální úpravy vozovky - termín plnění do: **16. 8. 2021**

3. V závislosti na změně termínů plnění se mění první a třetí věta v bodě 3 Čl. IV následovně:

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a po jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy (příp. po odsouhlasení skutečně provedených prací v r. 2020 a 2021).

Cenu za následnou péči o doprovodnou zeleň uhradí objednatel po jejím provedení za každý rok v letech 2022, 2023 a 2024.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 19.5.2021

V Bruntále 18.5.2021

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Dominik Berka**  
jednatel BERKASTAV s.r.o.