

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail: opava.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o.
sídl: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
zastoupený: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Láška, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení:
e-mail:
ID DS: 4pq7xj6
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 26271044 / CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 41159

dále jen „zhotovitel“.

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území **Oldřišov**“ je **změna termínu u etapy činností**

3.4.2. – Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech z 30.5.2021 na **30.9.2021**

Výše uvedená změna je uvedena ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod uzavření dodatku:

V současné době probíhají práce na etapě 3.4.2. – Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech. Práce na této akci se zpožďují z důvodu nemožnosti konat terénní šetření za účasti vlastníků pozemků z důvodů vládních opatření spojených s pandemií Covid-19. Na další etapy posun tohoto termínu nebude mít vliv.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 20.05.2021

V Brně dne 17.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láška
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2- KoPÚ Oldřišov

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	23			30.9.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1429			30.9.2020
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21			
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	90			30.9.2021
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215			30.11.2020
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	16			30.11.2020
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0			
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	1451			31.10.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1451			31.10.2021
Přípravné práce celkem(3.4.1.-3.4.5.)bez DPH v Kč				2 115 260	31.10.2021
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	1449			31.8.2022
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	80			
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	130			
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	8			
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1449			31.8.2023
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem(3.5.1.-3.5.3.)bez DPH v Kč				2 151 990	
3.6. Mapové dílo	ha	1451			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				203 140	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 115 260,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 151 990,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	203 140,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	4 470 390,00 Kč	

DPH 21% v Kč	938 781,90 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 409 171,90 Kč	

V Ostravě dne 20.05.2021

V Brně dne 17.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel společnosti
GB-geodezie spol. s r.o.