

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rapšach

uzavřené

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Vladislavem Paxou vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jarmila Křížová
Adresa:	Pravdova 837/II 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	j.krizova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	

Z h o t o v i t e l č. 1:	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
Adresa:	Plachého 1558/40, Plzeň, PSČ 301 00
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	527999901/5500
IČ/DIČ:	290 99 323 / CZ29099323
Telefon:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	qzhp5bf
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 24674	

Z h o t o v i t e l č. 2	Ing. Helena Krausová
Adresa:	XXXXXX, Plzeň, PSČ 301 00
IČ/DIČ:	722 74 433 / XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX

Reprezentant sdružení:	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
Adresa:	Plachého 1558/40, Plzeň, PSČ 301 00
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelem
dále jen „zhotovitel“.	

Čl. I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.7.2013 smlouvu o dílo č. 219-2013-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rapšach“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v dodatcích k této Smlouvě č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Čl. II

Vzhledem k přerušení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Rapšach z důvodu podání správní žaloby a následně kasační stížnosti proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, které nabylo právní moci dne 1.9.2018, dochází **k prodloužení termínu ukončení fáze díla 3.1.** Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI do 30.9.2021 tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 ke Smlouvě.

Důvodem prodloužení termínu plnění této fáze díla je velká řada změn, ke kterým došlo v katastru mezi právní mocí rozhodnutí o schválení návrhu a rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti. Jedná se o změny mezi účastníky řízení, dále byly do katastru nemovitostí zaneseny nové parcely a vložena nová věcná břemena.

Nové znění přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. III

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jindřichově Hradci 17.5.2021

V Plzni 14.5.2021

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
SPÚ

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel reprezentanta sdružení

Příloha č.1 ke SOD "KPÚ v k.ú. Rapšach"

Fáze provedení díla, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 475	100,-	147 500,-	31.5.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	1 475	50,-	73 750,-	31.5.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1 475	450,-	663 750,-	31.5.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území (vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, stabilizace plastovou značkou, stabilizace kat. hranice kamennou značkou) , zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. (vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou)	bm= 100m	545	1 000,-	545 000,-	30.11.2014
1.5.			26	1 000,-	26 000,-	30.6.2016
1.6.						
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1 475	280,-	413 000,-	31.3.2015 (termín ukončení fáze 1.)
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 869 000,-
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1 475	400,-	590 000,-	30.9.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1 475	300,-	442 500,-	31.3.2016
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	10 000,-	30 000,-	15.12.2017 (termín ukončení fáze 2.)
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						1 062 500,-
3.	Mapové dílo					
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1 475	300,-	442 500,-	30.9.2021
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						442 500,-

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 869 000,-
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	1 062 500,-
3.Mapové dílo	442 500,-
Celková cena bez DPH	3 374 000 Kč
DPH	708 540,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 082 540,-Kč

V Jindřichově Hradci dne 17.5.2021

V Plzni dne 14.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel reprezentanta sdružení