

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1434-2016-544201  
uzavřené dne 27. 10. 2016 na vypracování návrhu  
komplexních pozemkových úprav Přepychy  
mezi níže uvedenými stranami

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Adresa:

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím  
Pobočky Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Doležal, Pobočka Pardubice  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice

Tel.: XXX  
E-mail: v.hovorka@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „**objednatel**“

**Zhotovitel:** GEOVAP, spol. s.r.o.  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX  
Tel.: XXX  
E-mail: XXX  
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: Citibank Pardubice  
Číslo účtu: 2020870109/2600  
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,  
vložka 234, oddíl C  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Daniel Hakl

dále jen „**zhotovitel**“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodem 12. 3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 jsou méněpráce u fakturačních celků: 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.1.4. Rozbor současného stavu, 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 3.3 Mapové dílo, 3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

### **Méněpráce:**

Dílčí část 3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <b>6 600,- Kč bez DPH</b> (snížení MJ ze 87 MJ na 84 MJ)
Dílčí část 3.1.4.	Rozbor současného stavu - <b>300,- Kč bez DPH</b> (snížení MJ ze 225 MJ na 224 MJ)
Dílčí část 3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - <b>400,- Kč bez DPH</b> (snížení MJ ze 225 na 224 MJ)
Dílčí část 3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení - <b>850,- Kč bez DPH</b> (snížení MJ ze 225 MJ na 224 MJ)
Dílčí část 3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - <b>900,- Kč bez DPH</b> (snížení MJ ze 225 MJ na 224 MJ)
Dílčí část 3.3.	Mapové dílo - <b>500,- Kč bez DPH</b> (snížení MJ ze 225 MJ na 224 MJ)
Dílčí část 3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - <b>42 000,- Kč bez DPH</b> (snížení MJ ze 30 MJ na 2 MJ)

Méněpráce celkem: 51 550,- Kč bez DPH, 62 376,- Kč s DPH

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

	<b>Původní cena dle SoD (Kč)</b>	<b>Cena po úpravě MJ (Kč)</b>
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	623 400,00	616 100,00
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	468 750,00	467 000,00
Mapové dílo celkem	112 500,00	112 000,00

(3.3.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	45 000,00	3 000,00
celkem (3.4.) bez DPH v Kč		
Celková cena díla bez DPH	1 249 650,00	1 198 100,00
DPH 21 %	262 427,00	251 601,00
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 512 077,00</b>	<b>1 449 701,00</b>

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 18.5.2021

Za objednatele

Za zhotovitele

-----  
Ing. Miroslav Doležal  
vedoucí Pobočky Pardubice

-----  
Ing. Pavel Cimpl – jednatel  
GEOVAP, spol. s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Přepychy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 100	22 000	30.06.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	1 000	225 000	30.09.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně stabilizace	100 bm	0		0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	87 -3	2 200	191 400 -6 600	30.09.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	5 000	15 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	225 -1	300	67 500 -300	28.02.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	225 -1	400	90 000 -400	28.02.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					616 100	<b>28.02.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	225 -1	850	191 250 -850	30.06.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	2 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	400	16 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	3 000	9 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	225 -1	900	202 500 -900	31.05.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					467 000	<b>31.05.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	225 -1	500	112 500 -500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					112 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	30 -28	1 500	45 000 -42 000	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.09.2020
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					3 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	616 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	467 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	112 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	3 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 198 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	251 601 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 449 701 Kč</b>

V Pardubicích dne 18.5.2021

V Pardubicích dne 18.5.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Miroslav Doležal  
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel