

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 652-2021-541101 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se
Stavby polních cest C1, C6 a realizace části LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou

1. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Jiří Hořák, rada Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.: +420 724 201 423

E-mail: j.horak2@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

M-SILNICE a.s.

zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Adresa: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Kontaktní adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: jwtq7ju

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1080015329/0800

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 652-2021-541101.

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna těchto termínů: předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací a příprava pláně pro realizaci. Uvedené termíny je nutné posunout z důvodu, že došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení a není možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky, dále z důvodu dodržení minimální lhůty 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli pro oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Ve smlouvě stanoven termín předání a převzetí staveniště na: 17.05.2021
Nyní je stanoven termín předání a převzetí staveniště na: **31.05.2021**

Ve smlouvě stanoven termín zahájení stavebních prací na: 24.05.2021
Nyní je stanoven termín zahájení stavebních prací na: **07.06.2021**

Stavba polní cesty C1:

Ve smlouvě stanoven termín přípravy pláně pro realizaci na: 10.06.2021
Nyní je stanoven termín přípravy pláně pro realizaci na: **14.06.2021**

Stavba polní cesty C6:

Ve smlouvě stanoven termín přípravy pláně pro realizaci na: 10.06.2021
Nyní je stanoven termín přípravy pláně pro realizaci na: **14.06.2021**

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 652-2021-541101 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 27.05.2021

.....
Objednatel

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Zhotovitel

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva