

Číslo smlouvy u objednatele: 587/5-2017-520204
Číslo smlouvy u zhotovitele: 17/17
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Louka u Jemnice

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	ředitelkou KPÚ Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Kuchařová
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	727 957 293
E-mail :	m.kucharova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 29. 5. 2017 a dodatku č. 1 – 4 je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Louka u Jemnice. Dodatek č. 5 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XII., bodem XII.3. této smlouvy o dílo, kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem se mění článek V. – Základní podmínky předání a převzetí díla, bod V.1. smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění u fakturačního celku

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní termín do 30. 6. 2021 se nahrazuje novým termínem do 31. 10. 2021

Odůvodnění změny termínu:

Změna termínu plnění fakturačního celku 3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení je důsledkem vyhlášení nouzového režimu SPÚ. Od 19. 4. 2021 začal zhotovitel po dohodě s objednatelem za přítomnosti největších vlastníků projednávat návrh nového uspořádání pozemků korespondenčním projednáváním návrhu. Z jednání byl dosažen souhlas 4 % vlastníků výměry a zároveň nesouhlas 6 největších vlastníků, kteří požadovali svoje pozemky scelit. Přes opakované projednávání návrhu nového uspořádání pozemků se nedaří dosáhnout zákonného kritéria 60 % odsouhlasených nově uspořádaných pozemků. Z důvodu značné rozpracovanosti není zhotovitel schopen odevzdat návrh nového uspořádání pozemků ve smluvním termínu do 30. 6. 2021. Strany se dohodly na novém termínu do 31. 10. 2021.

3.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 5. Příloha č. 5 nahrazuje přílohu č. 4 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Celková cena díla 3 086 500,-- Kč bez DPH; cena vč. 21% DPH 3 734 665,-- Kč.

V Jihlavě 14. 6. 2021

V Praze 14. 6. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Petr Kubů, jednatel
AGROPLAN spol. s r. o.

Příloha č. 5 - Položkový rozpočet

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 000	16 000	31.3. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	5 000	15 000	31.3. 2019
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ mimo trvalé porosty	ha	257	1 000	257 000	31.3. 2019
	Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ v trvalých porostech	ha	199	1 000	199 000	31.3. 2019
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	4000	352 000	31.3. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	234	2 250	526 500	31.3. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	456	400	182 400	31. 5. 2019
	Vodohospodářská studie	ha	456	400	182 400	31. 5. 2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	456	500	228 000	31. 7. 2019
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč						1 958 300

3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	1 100	334 400	31.3. 2020
3.2.1.1.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ³	ha	8	5 000	40 000	31.3. 2020
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	500	21 000	31.3. 2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	1 000	42 000	31.3. 2020
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	304	1 100	334 400	31.10. 2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH v Kč						801 800
3.3	Mapové dílo	ha	456	400	182 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhlášky č. 357/2013Sb.	100 bm	288	500	144 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 958 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	801 800 Kč
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH	182 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	144 000 Kč
Celková cena bez DPH	3 086 500 Kč
DPH	648 165 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 734 665 Kč

Za objednatele: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Za zhotovitele: Ing. Petr Kubů AGROPLAN spol. s r. o.