

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 3** ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi
objednatel na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.1., vč. jeho částí, a 3.5.2., které zní:

3.5.	Návrhové práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Termín dle čl. 5.1. smlouvy
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	380	750	285 000	28.6.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	650	65 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	450	45 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	800	16 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	450	169 650	30.1.2022

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.1., vč. jeho částí, a 3.5.2.

• 3.5.	Návrhové práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Termín dle čl. 5.1. smlouvy
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	380	750	285 000	15.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	650	65 000	

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	450	45 000	15.2.2022
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	800	16 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	450	169 650	28.8.2022

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčích etap plnění 3.5.1. a 3.5.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 173822/2021, obdržené dne 14.5.2021.

K prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází nezávisle na zpracovateli, z důvodu přetrvávajících mimořádných opatření vyhlášených vládou České republiky díky aktuální celospolečenské zdravotní krizi (COVID-19). V souvislosti s tím došlo až v průběhu dubna 2021 k projednání dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, a to korespondenční cestou, se lhůtou pro vyjádření vlastníků do 7.5.2021. S ohledem na rozsah požadavků vlastníků, vplynuvších z projednávání nároků, a vzhledem k postup řízení o pozemkových úpravách nebylo tak dosud možné zahájit práce na plánu společných zařízení, čímž se stal původní termín plnění této etapy nereálný.

V souvislosti s výše uvedeným dochází i k posunu termínu pro ukončení dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Termín pro dílčí etapu plnění 3.5.2. je posunut vzhledem k posunu termínu předchozí etapy adekvátně dle původního položkového výkazu Smlouvy (tj. cca 7 měsíců od termínu ukončení etapy 3.5.1.).

Na základě výše uvedených skutečností dochází v závislosti na nepředvídatelných okolnostech, nezávislých na vůli zpracovatele k úpravě termínu plnění fakturačních celků 3.5.1 a 3.5.2. tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne 21.6.2021

V Praze dne 16.6.2021

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,
s.r.o.