

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 1016-2019-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Krámpel, vedoucí Pobočky Vyškov
Adresa:	Mgr. Bc. Lenka Ingrová, Pobočka Vyškov
Tel.	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
E-mail:	727 956 441 / 727 956 445
ID DS:	vyskov.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:	z49per3
Číslo účtu:	ČNB
IČO/DIČ:	3723001/0710
	01312774 / CZ01312774
	(není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	sdržení právnických osob „1. Geo-Hanousek-JBS“, které tvoří
Společnost:	1. Geo, spol. s r.o.
Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	mn8tgr2
IČO/DIČ:	01573161 / CZ01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 78662.

a

Společnost:	Hanousek, s.r.o.
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	gksfyds
IČO/DIČ:	29186404 / CZ29186404
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 64090

a

Společnost:	Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
Sídlo:	Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	xa675kf
IČO/DIČ:	25540378 / CZ25540378
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 31694

Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku "KoPÚ v k.ú. Křenovice u Slavkova" ze dne 19.9.2019 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, spol. s r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka Ing. David Dohnal – jednatel Hanousek, s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Vyhradní korespondenční adresa :	1.Geo, spol. s r.o., Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
Výhradní datová schránka :	mn8tgr2
Bankovní spojení:	1)UniCredit Bank, 2)FIO Bank
Číslo účtu:	1)2108741213/2700, 2)5001573161/2010
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Slavkova**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 10.12.2019 upravují termíny u níže uvedených dílčích částí tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

FC 3.4. Přípravné práce:

dílčí části

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Termín se mění z 30.6.2021 na 15.10.2021.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín se mění z 31.8.2021 na 31.1.2022.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín se mění z 30.6.2022 na 31.10.2022.

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Termín se mění z 30.6.2022 na 31.10.2022.

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 30.6.2022 na 31.10.2022.

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín se mění z 30.6.2022 na 31.10.2022.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín se mění z 31.5.2023 na 30.09.2023.

Důvodem změny termínů je skutečnost, že nebylo možné v souvislosti s přetrvávající situací epidemie COVID-19 a přijatými krizovými opatřeními v době nouzového stavu provést úvodní jednání, které předchází zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav. Zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav standardně probíhá v jarních nebo podzimních měsících, aby bylo možné s ohledem na zemědělskou plodinu provést fyzické šetření hranic a kontrolní geodetické zaměření po sklizni. Pokynem odboru pozemkových úprav ze dne 6.4.2021 bylo povoleno provést se zdůvodněním zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ před úvodním jednáním. Zhotovitel využije tohoto práva, avšak bude nutné upravit termíny dílčích částí tak, jak je výše uvedeno.

Změna termínů plnění výše citovaných dílčích částí nebyla zaviněna zhotovitelem.

II.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

III.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : položkový výkaz činností

Za objednatele:

V Brně dne 24. 6. 2021

Za zhotovitele:

V Prostějově dne 23. 6. 2021

xxx

xxx

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Martin Holinka
jednatel 1. Geo, spol. s r. o.
zástupce zhotovitele dle smlouvy o
společnosti pro podání společné nabídky

Za správnost : Ing. Lucie Kuchtíčková

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Křenovice u Slavkova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	900	34 200	30.11.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	8 000	16 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	721	720	519 120	28.2.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	31	2 500	77 500	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	2 700	383 400	15.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	752	300	225 600	31.3.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	752	300	225 600	31.1.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 481 420	31.1.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	752	700	526 400	31.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾	ha	46	1 400	64 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	65	3 000	195 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	9	4 000	36 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	752	600	451 200	30.9.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ³⁾	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 293 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	752	540	406 080	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					406 080	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 481 420,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 293 000,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					406 080,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 180 500,00 Kč	
DPH 21% v Kč					667 905,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 848 405,00 Kč	

²⁾ Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

³⁾ V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.