

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ješín

uzavřené pod č. 23/2019-537100 objednatele ze dne 5.8. 2019 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno
Michaela Mancini, Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Telefon: XXXXX

E-mail: i.capouskova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupen: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČO: 40527514

DIČ: CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Podlešín a Ješín, část 2: KoPÚ Ješín“ (dále jen „SOD“).

Předmětem změny je prodloužení termínů dokončení etap 3.5. Návrhové práce. V části řešeného území Nad vsí, kde dochází opakovaně k lokálním povodním, bylo zapotřebí více času k projednávání navržených opatření, kdy bylo nutné zohlednit návaznost na intravilán z hlediska případného odvedení srážkových vod. V té souvislosti bylo třeba do návrhu začlenit i připomínky Města Velvary, v jehož správě leží řešené k. ú. Ješín. Jelikož při projednávání řešení došlo několikrát k průtahům ze strany zástupců Města Velvary i sboru zástupců v KoPÚ, je nutné termíny uvedených etap posunout. Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla.

Článek II.

Na základě výše uvedeného se mění termíny etap Položkového výkazu činnosti – Příloha k SOD KoPÚ Ješín takto:

Původní stav: viz příloha smlouvy o dílo a dodatek č. 1

Nový stav:

| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
|----------|--|-----------|-----|--------------|---------|-------------------|
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 505 | 600 | 303 000 | 30.11.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 40 | 900 | 36 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 45 | 800 | 36 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 2 | 1 000 | 2 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 505 | 800 | 404 000 | 31.7.2022 |

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s čl. XII., bodem 12.2. původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, a není uzavřen v tísní, ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

V Praze dne 28. 6. 2021

V Praze dne 21. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha

.....
Vondráček Martin
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s.r.o.