

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

**na zpracování projektové dokumentace pro stavbu
„Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - I. etapa“**

(dále jen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitelem

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo:

Masarykovo náměstí 5/5

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupený:

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava

Číslo účtu:

1022147761/0100

IČ/DIČ:

42767377

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727.
(dále jen jako „Zhotovitel“)

ČI. I

Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - I. etapa“ (dále i „stavba“) je změna termínu plnění uvedená v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a změna způsobu platby za provedení Plnění.

2. Změna termínu plnění se mění na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 6. 2021, který zajišťuje pro objednatele stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí pro jím zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - I. etapa“. Zhotovitel žádal o změnu termínu plnění z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany přírody v koordinovaném stanovisku vydaném Magistrátem města Třince, č.j. MMT/12766/2021/SŘaÚP/LaJ, ze dne 20. 5. 2021 (dále jen „koordinované stanovisko“) se stavbou.
3. Nesouhlas orgánu ochrany přírody v koordinovaném stanovisku lze zrušit nebo změnit podle § 149 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v přezkumném řízení, proto bylo se zhotovitelem projektové dokumentace dohodnuto, že žádost o přezkumné řízení se zdůvodněním projektanta podá objednatel u nadřízeného orgánu, který koordinované stanovisko vydal, tj. u Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj.
4. Doba Plnění uvedená ve smlouvě o dílo v bodě 3.1.2 Čl. III a dodatku č. 1 se mění takto:
 - 3.1.2 Termín pro vyřízení stavebních povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci):

do 3 měsíců od vydání souhlasného koordinovaného stanoviska

Žádost o stavební povolení může být zhotovitelem projektové dokumentace podána až po ukončení přezkumného řízení podle § 149 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a následně po zajištění souhlasného koordinovaného stanoviska s ohledem na výsledek přezkumného řízení, proto termín pro vyřízení pravomocných stavebních povolení nelze jednoznačně stanovit.
5. Čl. V Cena a způsob platby, bod 5.4 se mění takto:

Cena za Plnění se hradí na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění:

 - a) Faktura za provedení Plnění bude proplacena do výše **80 %** z ceny za provedení Plnění dle odst. 5.2 Čl. V Smlouvy o dílo, a to až po zapracování připomínek objednatele, správců rozvodných sítí, správců vodních toků, dotčených orgánů státní správy do projektové dokumentace.
 - b) Zbývajících **20 %** z ceny za provedení Plnění dle odst. 5.2 Čl. V Smlouvy o dílo bude vyúčtováno konečnou fakturou po předání posledního pravomocného stavebního povolení.
6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Ostravě 30.6.2021

Za Zhotovitele:

V Ostravě 29.6.2021

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.